

## Zestawienie realizowanych inwestycji przez Urząd Miasta.

LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	CZEGO DOTYCZYŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ	OPÓŹNIENIE W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO HARMONOGRAMU	PRZYCZYNA OPÓŹNIENIA	ANEKSY WYDŁUŻAJĄCE TERMIN	WYSOKOŚĆ KARY	FORMA ZAPŁATY
1	Modernizacja budynku pod Urząd Miasta przy ul. Obrotycznej.	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
2	Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - II etap.	dokumentacja projektowa	61 DNI	wystąpienie problemów z uzyskaniem uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej + zwiłoka wykonawcy	Aneks wydłużający termin z uwagi na wystąpienie problemów z uzyskaniem uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej. Termin pierwotny 15.07.2015- po aneksie 31.07.2015	21 655,00	Potrącona kwota z faktury
3	Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Konstytucji 3 Maja.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
4	Przebudowa ul. Wycichowskiego w Gorzowie Wlkp.	roboty budowlane	BRAK	kolizja z infrastrukturą podziemną	Aneks wydłużający termin z uwagi na zaistnienie kolizji z infrastrukturą podziemną oraz wobec konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego i wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych objętych tym zamówieniem, których realizacja miała przełożenie na wydłużenie terminu wykonania robót objętych zamówieniem podstawowym. Termin pierwotny 15-11-2015 - po aneksie 15.12.2015	BRAK	
5	Przebudowa ul. Baczewskiego.	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
6	Przebudowa chodników i parkingów przy ul. Słonowej 1-12.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
7	Skarpa przy budynku Plac Słoneczny 12 A-E (Górzowskie Murawy).	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
8	Przebudowa schodów terenowych zlokalizowanych na skarpie pomiędzy kompleksem garaży przy ul. Grottego a budynkami nr 1-4.	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
9	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku szkolnym na terenie Zespołu Szkół nr 14 przy ulicy Mościckiego.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
10	Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9.	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
11	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Towarowej.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
12	Adaptacja budynku przy ul. Myśluborskiej pod Urząd Miasta.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
13	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego.	koncepcja zagospodarowania	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
14	Przebudowa ulicy Dobrej - II etap.	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
15	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - etap III - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Denikowskiego 5	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	58 DNI	czasowe wstrzymanie robót na obiekcie + zwiłoka wykonawcy	Aneks wydłużający termin z uwagi na czasowe wstrzymanie robót na obiekcie wynikające z przeprowadzanych egzaminów gimnazjalno-maturalnych na terenie szkoły oraz za nieterminowe wykonanie robót budowlanych (58 dni) opóźnienia. Termin pierwotny 30.06.2015- po aneksie 30.08.2015	29 000,00	Potrącona kwota z faktury
16	Budowa obserwatoriów astronomicznych w celu uatrakcyjnienia bazy dydaktycznej w regionie - Gorzów Wlkp., Deszczno, Skwierzyna.	Studiom Wykonalności, PFU	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
17	Wykonanie windy zewnętrznej przy budynku składowym ZSO NR 1 przy ulicy Puszczyńska.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	zmiana technologii wykonania dźwigu szybkiego, która wydłuża czas realizacji ze względu na okres niezbędny dla uzyskania wytrzymałości trzpeń betonowych. Termin pierwotny 10.10.2015- po aneksie 23.10.2015	Aneks wydłużający termin w związku ze zmianą technologii wykonania dźwigu szybkiego, która wydłuża czas realizacji ze względu na okres niezbędny dla uzyskania wytrzymałości trzpeń betonowych. Termin pierwotny 10.10.2015- po aneksie 23.10.2015	BRAK	
18	Koncepcja odwodnienia rejonu Żwirowej.	koncepcja	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
19	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanalu Siedleckiego - Etap I.	roboty budowlane	BRAK	BRAK	Inwestycja była realizowana na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem a Województwem Lubuskim - Lider Projektu. Aneksy terminowe z Wykonawcą robót były podpisywane przez Lidera Projektu.	BRAK	
20	Wykonanie drogi gruntowej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej- ulica Wawrovska.	roboty budowlane	14 DNI	wystąpienie kolizji + zwiłoka wykonawcy	Aneks wydłużający termin z uwagi na wystąpienie kolizji w trakcie wykonywania przejazdu dla projektowanie kanalizacji sanitarnej z fundamentami właduku kolejowego. Termin pierwotny 15.10.2015- po aneksie 23.10.2015	7 000,00	wpłata na konto
21	Przebudowa budynku Domu Kultury Małyszyn położonego przy ulicy Małyszyskiej 8 w Gorzowie Wlkp. wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowo-kulturalne oraz budowę kanalizacji sanitarnej.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
22	Opracowanie zbiorcze audytu powykonawczego z oceną ekologiczną efektu termomodernizacji	audyt powykonawczy	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
23	Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Miejskiego nr 16	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
24	Adaptacja lokalu przy ul. Wehłany Rynek 14-16 na cele dydaktyczne - wychowawcze Zespołu Gastronomicznych pn. „Studio Qulinarne Gastronomia”	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
25	Modernizacja węzła ciepłego i układu zasilania hali sportowej w Zespole Szkół nr 20 przy ul. Starych Szeregów 77.	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
26	Remont nawierzchni ul. Janczarsza	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
27	Przebudowa ul. Czerwińskiej	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
28	Przebudowa ul. Myśluborskiej w Gorzowie Wlkp. - drogi wojewódzkiej Nr 130 w zakresie budowy zatoki autobusowej	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
29	Remonty chodników wraz z wymianą krawężników w ul. Konławskiej i Poznańskiej	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
30	Przebudow ul. Junackiej w Gorzowie Wlkp.	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
31	Budowa placu zabaw w Parku Górczyńskim	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	7 DNI	na wniosek Zamawiającego dodatkowych uzgodnień + zwiłoka wykonawcy	Aneks wydłużający termin realizacji projektu ze względu na przeprowadzenie na wniosek Zamawiającego dodatkowych uzgodnień dotyczących szczegółowego zakresu projektu.	700,00	potrącona kwota z faktury

## Zestawienie realizowanych inwestycji przez Urząd Miasta.

LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	CZEGO DOTYCZYŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ	OPÓŹNIENIE W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO HARMONOGRAMU	PRZYCZYNA OPÓŹNIENIA	ANEKSY WYDŁUŻAJĄCE TERMIN	WYSOKOŚĆ KARY	FORMA ZAPŁATY
32	Zagospodarowanie terenu skarpny wraz ze "Schodami Donikąd"	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
33	Wykonanie i montaż ogrodzenia metalowego wokół niecki z wodą przy ul. Dowbora Musznickiego w Gorzowie Wlkp	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
34	Budowa schodów w parku Słowiańskim	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
35	Budowa mini kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Okrzei 42	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	35 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	10 500,00	Potrącona kwota z faktury
36	Wybudowanie placu zabaw ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną na terenie Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Kobyłogórska 110.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
37	Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 15, ul. Kotsisa 1	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
38	Ogródek dydaktyczny "Świat wokół nas" przy Szkole Podstawowej nr 12, ul. Dobra 16	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
39	System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp	Studium Wykonalności	7 DNI	zmiana założeń Zamawiającego w zakresie doprowadzenia sygnału do monitoringu, wskazując na wykorzystanie istniejącej sieci światłowodowej innych operatorów oraz budowie nowej sieci jedynie w miejscach, w których brak jest możliwości jej dilerżawienia, a także ze względu na konieczność dostosowania serwera do obsługi docelowo większej ilości kamer niż wskazana była w opisie przedmiotu zamówienia, co skutkuje koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień. Termin pierwotny 31.07.2016 - po aneksie 30.09.2016.	Aneksy wydłużający termin w związku ze zmianą założeń Zamawiającego w zakresie doprowadzenia sygnału do monitoringu, wskazując na wykorzystanie istniejącej sieci światłowodowej innych operatorów oraz budowie nowej sieci jedynie w miejscach, w których brak jest możliwości jej dilerżawienia, a także ze względu na konieczność dostosowania serwera do obsługi docelowo większej ilości kamer niż wskazana była w opisie przedmiotu zamówienia, co skutkuje koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień. Termin pierwotny 31.07.2016 - po aneksie 30.09.2016.	9 953,16	Potrącona kwota z faktury
40	Rewitalizacja zabytkowej Wilii Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu.	dokumentacja projektowa	2 DNI	wydłużony czas konsultacji i zatwierdzenia koncepcji + zwłoka wykonawcy	Aneksy wydłużający termin z uwagi na wydłużony czas konsultacji i zatwierdzenia koncepcji. Termin pierwotny 24.06.2016 - po aneksie 29.07.2016	2 400,00	Potrącona kwota z faktury
41	Modernizacja wschodniego wyjazdu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp, na odcinku od ronda Sybraków do granic miasta	Informacje do wniosku aplikacyjnego wraz z wykonaniem dokumentacji: koncepcji programowo-przestrzennej, PFU, SW oraz Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	5 DNI	przedłużający się termin ostatecznego zatwierdzenia koncepcji oraz organizacji ruchu + zwłoka wykonawcy	Aneksy wydłużający termin w związku z przedłużającym się terminem ostatecznego zatwierdzenia koncepcji oraz organizacji ruchu. Termin pierwotny 10.04.2016 - po aneksie 19.04.2016	2 500,00	Potrącona kwota z faktury
42	Przebudowa ulicy Towarowej wraz z przebudową ulicy Fabrycznej od skrzyżowania z ulicą Towarową do Ronda Świętego Jerzego.	roboty budowlane	10 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	10 000,00	wpłata na konto
43	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Towarowej.	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
44	Budowa dróg dojazdowych wraz z oświetleniem do garaży zlokalizowanych przy ul. Niemcewicza i ul. Marcinowskiego.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	w związku z wyborem wariantu rozwiązania projektowego	Aneksy wydłużający termin wykonania dokumentacji projektowej w związku z wyborem wariantu rozwiązania projektowego, a w szczególności rodzaju nawierzchni i sposobu odprowadzenia wód deszczowych, powodującego określone modyfikacje założeń formalno-prawnych, skutkującego koniecznością wykonania operatu wodno-prawnego i uzyskania decyzji pozwolenie wodno - prawnej, która stanowić będzie element projektu budowlanego celem uzyskania decyzji pozwolenie na budowę, na podstawie zapisów §14 ust. 2 pkt. 2 i 4 Umowy nr 31/WIN/2015 z dnia 15.04.2015r. dopuszczającymi dokonanie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: „wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji wynikających m.in. z warunków uzyskanych podczas uzgadniania dokumentacji, z powodu dokonanego przez Zamawiającego wyboru spośród przedstawionych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych warunkującego konieczność wykonania / uzyskania nowych opinii / uzgodnień / warunków / decyzji administracyjnych / ekspertyz / badań,” oraz „wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji”.	BRAK	
45	Przebudowa ul. Piłkarskiej - II etap.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
46	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dunikowskiego.	dokumentacja projektowa	11 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	1 100,00	Potrącona kwota z faktury
47	Termomodernizacja żłobka Mlejskiego nr 1 przy ulicy Wodoblewskiego 50 i żłobka Mlejskiego nr 3 przy ulicy Słonecznej 10	dokumentacja projektowa	10 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	2 000,00	Potrącona kwota z faktury
48	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - Przedszkole Integracyjne nr 9, Przedszkole Mlejskie nr 4	roboty budowlane	BRAK	konieczność realizacji robót dodatkowych	Aneks nr 1 z dnia 09.09.2016 r. r. wydłużający termin w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych dostosowujących budynek w zakresie termoizolacji do wymaganej izolacyjności cieplnej, niezbędnych do wykonania zadania podstawowego nie objętych zamówieniem podstawowym a dotyczących: zmiany grubości izolacji termicznej ścian, zmiany technologii wykonania okien, zmiany w zakresie prac związanych z pokryciem dachu. Termin pierwotny 10.09.2016 r. - po aneksie 10.10.2016 r.	BRAK	
49	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych.	roboty budowlane	5 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	5 000,00	Potrącona kwota z faktury
50	Przebudowa ul. Szarych Szeregów	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	15 DNI	potrzeba montażu kanalizacji teletechnicznej z przyłączami dla potrzeb monitoringu ul. Szarych Szeregów + zwłoka wykonawcy	Aneksy wydłużający termin z uwagi na potrzebę montażu kanalizacji teletechnicznej z przyłączami dla potrzeb monitoringu ul. Szarych Szeregów. Termin pierwotny 20.09.2016 - po aneksie 27.09.2016	7 500,00	wpłata na konto
51	Przebudowa ul. Pyrzyckiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do budynku nr 46.	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
52	Przebudowa ul. Junackiej w Gorzowie Wlkp. - II etap	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
53	Wykonanie regulacji studni ciekłej w ulicy Kmiłca	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	

## Zestawienie realizowanych inwestycji przez Urząd Miasta.

LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	CZEGO DOTYCZYŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ	OPÓŹNIENIE W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO HARMONOGRAMU	PRZYCZYNA OPÓŹNIENIA	ANEKSY WYDŁUŻAJĄCE TERMIN	WYSOKOŚĆ KARY	FORMA ZAPŁATY
54	Ekran akustyczny przy ul. Wyszyńskiego	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	8 DNI	problem z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwalającej na usunięcie drzew i krzewów + zwłoka wykonawcy	Aneks wydłużający termin z uwagi na wystąpienie problemu z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwalającej na usunięcie drzew i krzewów, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych oraz na wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych. Termin pierwotny 19.12.2016 - po aneksie 20.01.2017	1 600,00	Potrącona kwota z faktury
55	Przebudowa ul. Stanisławskiego - przebudowa chodnika	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
56	Budowa ul. Jana Pawła II	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
57	Miejsca parkingowe przy ul. Obrońców Pokoju	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
58	Zagospodarowanie terenu położonego w Gorzowie Wlkp. w obrębie ulic: Okulickiego i Komendantów	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
59	Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja.	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
60	Przebudowa studni w ulicy Grabskiego	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
61	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Parkowej do ul. Uroczej.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	19 DNI	konieczność wykonania prac związanych z przełożeniem istniejącego gazociągu, konieczność wykonania prac dodatkowych niezbędnych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcinku ul. Warszawskiej polegających na wykonaniu dodatkowej studni na istniejącym kolektorze i przekierowaniu kanału do wykonanej w ramach inwestycji studni.	Aneks wydłużający termin z uwagi na konieczność wykonania prac związanych z przełożeniem istniejącego gazociągu, którego usytuowanie uniemożliwia kontynuowanie prac związanych z wykonaniem konstrukcji ulicy Warszawskiej (kolizja z zaprojektowaną konstrukcją drogi), konieczność wykonania prac dodatkowych niezbędnych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcinku ul. Warszawskiej polegających na wykonaniu dodatkowej studni na istniejącym kolektorze i przekierowaniu kanału do wykonanej w ramach inwestycji studni. Termin pierwotny 30.09.2016 - po aneksie 28.10.2016	19 000,00	Potrącona kwota z faktury
62	Remont nawierzchni jezdni ul. Pionierów i ul. Obrotczyka.	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
63	Przebudowa ul. Granitowej	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
64	Regulacja studni na Trasie Średnicowej, ul. Blerzarina, ul. Łukasieńskiego.	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
65	Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.	zaprojektuj i wybuduj	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
66	Zagospodarowanie wód opadowych wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp - Etap I	dokumentacja - wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia	BRAK	zmiana zakresu przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot umowy	Aneks wydłużający termin w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot umowy. Termin pierwotny 30.11.2016 r - po aneksie 19.12.2016 r.	BRAK	
67	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10 ul. Lelewela	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
68	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10 ul. Lelewela	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
69	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 17	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
70	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 17	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
71	Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	dokumentacja projektowa	BRAK	wystąpienie problemów z uzyskaniem uzgodnień i opini niezbędnych decyzji do opracowania dokumentacji projektowej	Aneks wydłużający termin z uwagi na wystąpienie problemów z uzyskaniem uzgodnień i opini niezbędnych decyzji do opracowania dokumentacji projektowej. Termin pierwotny 29.04.2015 - po aneksie 29.05.2015	BRAK	
72	Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
73	Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	nadzór inwestorski	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
74	Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	dostawa wyposażenia	25 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	25 605,01	Sad Rejonowy V Wydział Gospodarczy w
75	Szacunek kosztów na: budowa kwartalu kultury, przebudowa gimnazjum nr 4, przebudowa Zespołu Szkół Odzieżowych i Zespołu Poradni Psychologiczno Zawodowych	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
76	Przebudowa pomieszczenia na salę dydaktyczną w Przedszkolu Miejskim nr 16	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
77	"Budowa węzła ciepłego przy Zespole Szkół Elektrycznych"	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
78	Utworzenie polsko-niemieckiego centrum edukacyjno-konferencyjnego w Zespole Szkół Gastronomicznych	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
79	Montaż termo zaworów grzejnikowych w Zespole Szkół nr 20	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
80	Modernizacja węzła ciepłego układu zasilania hali sportowej w Zespole Szkół nr 20 przy ul. Szarych Szeregów 7 II etap	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
81	„Modernizacja Sali Obsługi Interesanta w Gmachu Ratusza Miasta Gorzowa Wielkopolskiego”	Roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
82	„Przebudowa pomieszczeń przy ul. Tokietka „	Roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
83	Przebudowa ul. Granitowej	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
84	Regulacja studni na Trasie Średnicowej, ul. Blerzarina, ul. Łukasieńskiego.	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
85	Program bezpieczny Gorzów - modernizacja infrastruktury drogowej - modernizacja sygnalizacji świetlanych	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	

## Zestawienie realizowanych inwestycji przez Urząd Miasta.

LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	CZEGO DOTYCZYŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ	OPÓZNIENIE W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO HARMONOGRAMU	PRZYCZYNA OPÓZNIENIA	ANEKSY WYDŁUŻAJĄCE TERMIN	WYSOKOŚĆ KARY	FORMA ZAPŁATY
86	Program bezpieczny Gorzów - modernizacja Infrastruktury drogowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu na Rondzie Kasprzaka	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
87	Program bezpieczny Gorzów - modernizacja Infrastruktury drogowej - zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Okulickiego-Kombatantów-Plac Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp.	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
88	Zakup i wykonanie wielkonocnych dekoracji świątecznych		BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
89	Rewaloryzacja parku Siemiradzkiego w Gorzowie Wlkp.	PFU i inwentaryzacja dendrologiczna	BRAK	BRAK	BRAK	500,00 - kara za odstąpienie od zlecenia na opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej	
90	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta - Plac Nieznanego Żołnierza	Dokumentacja projektowa i Studium Wykonalności	BRAK	konieczność zmian w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	wydłużenie terminu opracowania dokumentacji o 2 tygodnie z powodu wystąpienia konieczności zmiany w zakresie opracowania	BRAK	
91	Rewaloryzacja parku Włosny Ludów i Kopernika	Plakaty informacyjno-promocyjne	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
92	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020	Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie systemu zieleni miejskiej	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
93	Przebudowa ciągów pieszych od ul. Słonecznej 62-63 do Al. 11-Listopada w Gorzowie Wlkp.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
94	Ustawienie szaletu miejskiego skwer przy ul. Chrobrego-Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	przeprowadzenie dodatkowych uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotyczących szczegółowego zakresu projektu.	Aneks wydłużający termin realizacji projektu ze względu na przeprowadzenie dodatkowych uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotyczących szczegółowego zakresu projektu.	BRAK	
95	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
96	Wykonanie zabezpieczenia zewnętrznego łuku zjazdu technicznego na Bulwarze Wschodnim	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	przeprowadzenie dodatkowych uzgodnień z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczących szczegółowego zakresu projektu.	Aneks wydłużający termin realizacji projektu ze względu na przeprowadzenie dodatkowych uzgodnień z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczących szczegółowego zakresu projektu.	BRAK	
97	Budowa schodów terenowych przy ul. Fabrycznej i Wai Okrężny	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
98	Wydatki i zakupy inwestycyjne małej architektury - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na skwerze przy ul. Chopina 52 w Gorzowie Wlkp.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
99	Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Wawrzyńska	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	1 dzień	zwłoka wykonawcy	BRAK	300,00	potrącona kwota z faktury
100	Budowa urządzeń podczyszczających ścieki opadowe z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na wylocie WD-4 ze zlewni z ul. Błotnej, Żwirowej, Władysława IV i Okrzei	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
101	Rewaloryzacja wybranych terenów zieleni	dokumentacja projektowa + studium wykonalności	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
102	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I	dokumentacja projektowa	36 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	36 000,00	potrącona kwota z faktury
103	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I	dokumentacja projektowa	102 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	102 000,00	potrącona kwota z faktury
104	Przebudowa ul. Kobylegórskiej - II etap	roboty budowlane	BRAK	wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych i technologicznych/ materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzonych w sytuacji zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, a w szczególności gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. ANEKS NR 3:W związku z koniecznością uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wynikającej z przyjętych do realizacji robót dodatkowych obejmujących wykonanie przepompowni wód deszczowych oraz w oparciu o zapisy § 12 ust. 14 pkt. 7 i 14 umowy nr 98/WIR/2017 z dnia 24.05.2017 r., strony postanawiają dokonać zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. ANEKS NR 4W związku ze zmianą ilości faktycznie wykonanych robót na podstawie obmiaru geodezyjnego i zgodnie z zapisami § 12 ust.13 pkt.4. oraz pkt 3 ppkt. c umowy 98/WIR/2017 z dnia 24.05.2017 r., strony postanawiają.	ANEKS NR 1:W związku z wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych i terenowych oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych, w oparciu o zapisy § 12 ust. 14 pkt. 3, 4 i 6 umowy nr 98/WIR/2017 z dnia 24.05.2017 r., strony postanawiają dokonać zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ANEKS NR 2:Na podstawie zapisów Umowy nr 98/WIR/2017 z dn. 24.05.2017 r. tj. §12 ust. 13 pkt 3 ppkt c, dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli powstanie konieczność lub możliwość zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/ materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzonych w sytuacji zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, a w szczególności gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. ANEKS NR 3:W związku z koniecznością uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wynikającej z przyjętych do realizacji robót dodatkowych obejmujących wykonanie przepompowni wód deszczowych oraz w oparciu o zapisy § 12 ust. 14 pkt. 7 i 14 umowy nr 98/WIR/2017 z dnia 24.05.2017 r., strony postanawiają dokonać zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. ANEKS NR 4W związku ze zmianą ilości faktycznie wykonanych robót na podstawie obmiaru geodezyjnego i zgodnie z zapisami § 12 ust.13 pkt.4. oraz pkt 3 ppkt. c umowy 98/WIR/2017 z dnia 24.05.2017 r., strony postanawiają.	BRAK	
105	Typus - przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	

Zestawienie realizowanych inwestycji przez Urząd Miasta.

LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	CZEGO DOTYCZYŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ	OPÓŹNIENIE W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO HARMONOGRAMU	PRZYCZYNA OPÓŹNIENIA	ANEKSY WYDŁUŻAJĄCE TERMIN	WYSOKOŚĆ KARY	FORMA ZAPŁATY
106	Przebudowa chodnika ul. Marcinkowskiego od ul. Staszica do ul. Długosza	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
107	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dunikowskiego na odcinku od Baczyńskiego do Dunikowskiego	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
108	Budowa chodnika ul. Sybraków dojeżdż do przejścia dla bud. Sybraków 4 b-e	dokumentacja projektowa	BRAK	konieczność uzgodnienia przebiegu sieci energetycznej oświetlenia ulicznego oraz związanych z nimi ewentualnych kolizji	Aneks wydłużający termin z uwagi na konieczność uzgodnienia przebiegu sieci energetycznej oświetlenia ulicznego oraz związanych z nimi ewentualnych kolizji oraz rozbiłca zadania na dwa etapy: budowa chodnika i przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy ul. Sybraków a ul. Krafcówką. Termin pierwotny 19.05.2017 – po aneksie 18.07.2017	BRAK	
109	Przebudowa ul. Warszawskiej dojazd do garaży i zjazdów usługowych.	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
110	Program bezpieczny Gorzów -modernizacja infrastruktury drogowej	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
111	Przebudowa przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta	dokumentacja projektowa	BRAK	konieczność uzyskania uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Aneks wydłużający termin z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin pierwotny 06.05.2017- po aneksie 03.09.2017	BRAK	
112	Utworzenie ul. Kmlca	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	konieczność opracowania operatu wodno prawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego	Aneks wydłużający termin z uwagi na konieczność opracowania operatu wodno prawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla zaprojektowanego sposobu odwodnienia ulicy Kmlca . Termin pierwotny 06.05.2017 po aneksie 03.09.2017	BRAK	
113	Przebudowa ul. Siewnej	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	41 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	1 968,00	Potrącona kwota z faktury
114	Przebudowa i budowa schodów oraz remont chodnika ul. Matejki i Fredry	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
115	Przebudowa nawierzchni ul. Grota Roweckiego	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
116	Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od budynku nr 34 do ul. Górczyńskiej.	roboty budowlane	BRAK	z uwagi na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiatrolomów) związanych z gwałtownymi opadami i wiatrami o nie normatywnych parametrach	Aneks wydłużający termin z uwagi na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiatrolomów) związanych z gwałtownymi opadami i wiatrami o nie normatywnych parametrach, które uniemożliwiają prowadzenie prac, a jednocześnie zmuszają Wykonawcę do usunięcia jej skutków przed kontynuowaniem robót kontraktowych. Termin pierwotny 17.10.2017- po aneksie 30.11.2017	BRAK	
117	Przebudowa ul. Kłosowej.	roboty budowlane	BRAK	konieczność usunięcia kolizji z istniejącym wodociągiem - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych	Aneks wydłużający termin z uwagi na konieczność usunięcia kolizji z istniejącym wodociągiem - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, konieczność udzielenia Wykonawcy robót dodatkowych niemożliwego do przewidzenia i niezbędnego do wykonania celem wykonania zamówienia podstawowego dotyczącego kolizji z istniejącą siecią gazowniczą (gazociąg i przyłącza do budynków), wykonania 7 przyłączy kanalizacji deszczowej dla ujęcia wód opadowych. Termin pierwotny 24.11.2016- po aneksie 28.04.2017; Aneks nr 1 - Niniejszy aneks zawiera się na podstawie art. 19 ust.3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1020) oraz wobec konieczności usunięcia kolizji z istniejącym wodociągiem – odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (zagospodarowania terenu), w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych (§ 12 ust. 11 pkt. 4 umowy nr 148/WIR/2016 z dnia 30.08.2016r. ), a niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia; Aneks nr 2 - Na podstawie zapisów paragrafu 12 ust. 10 pkt. 3 a) umowy nr 148/WIR/2016 z dnia 30.08.2016r. dopuszczających możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowanej, wprowadzanych w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań (...)” Strony widzą konieczność zastosowanie innych rozwiązań materiałowych tj. wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem C1,5/2 gr.15cm zamiast warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm – zgodnie z protokołem konieczności nr 2 z dnia 25.11.2016r. Natomiast na podstawie art. 19 ust.3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1020) oraz w związku z koniecznością udzielenia Wykonawcy Robót zamówienia dodatkowego niemożliwego do przewidzenia i niezbędnego do wykonania celem wykonania zamówienia podstawowego dotyczącego usunięcia kolizji z istniejącą siecią gazowniczą [ gazociąg i przyłącza do budynków ) – zgodnie z protokołem konieczności nr 3 z dnia 30.11.2016r.; Aneks nr 3 - Na podstawie zapisów paragrafu 12 ust. 10 pkt. 3 c) umowy nr 148/WIR/2016 z dnia 30.08.2016r. dopuszczających możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowanej, wprowadzanych w sytuacji zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, a w szczególności gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, Strony widzą konieczność wykonania 7 przyłączy kanalizacji deszczowej dla ujęcia wód opadowych – zgodnie z protokołem konieczności nr 5 z dnia 02.03.2017r. ; Aneks nr 4 - W związku ze zmianą ilości faktycznie wykonanych robót na podstawie i zgodnie z zapisami umowy § 12 ust.10 pkt.4 umowy 148/WIR/2016 z dnia 30.08.2016r.	BRAK	
117	Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego.	dokumentacja projektowa	37 DNI	BRAK	BRAK	9 176,00	Potrącona kwota z faktury
117	Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego.	roboty budowlane	64 DNI	konieczność wykonania zmiany konstrukcji płyty nośnej mostku na rzecze Kłodawka + zwłoka wykonawcy	Aneks wydłużający w związku z protokołem z negocjacji oraz dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem przebudowę chodnika w ul. Borowskiego od granicy inwestycji do skrzyżowania z ulicą Koszyńską Górczyńskich, strony widzą konieczność wykonania zmiany konstrukcji płyty nośnej mostku na rzecze Kłodawka oraz wykonania robót związanych z włączeniem projektowanej sieci wodociągowej z ul. Borowskiego w istniejącą sieć w ul. Wyszyńskiego, robót związanych z usunięciem kolizji kabli elektroenergetycznych dla potrzeb wykonania robót budowlanych, wymaganą istniejącą studni kanalizacyjną deszczowej, przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej firmy ORANGE, MULTIMEDIA POLSKA SA wraz z odwołaniem istniejącej studni, przebudowa kanalizacji jednostronowej dla sieci teletechnicznej wraz z wybudowaniem studni oraz demontaż i powtórny montaż szafki przyłączeniowej ZNF - 1P. Przebudowa kabla elektroenergetycznego firmy ENEC wraz z przebudowa przepustów kabli oświetleniowych. Termin pierwotny : 15.11.2016r. – po aneksie 31.03.2017r. ; Aneks nr 1 - Niniejszy aneks zawiera się na podstawie art.19 ust.3 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 1020), protokołu z negocjacji z dnia 21.09.2016r oraz dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem przebudowę chodnika w ul. Borowskiego od granicy inwestycji "Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ulicy Borowskiego wraz z przebudową drogi od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Wyszyńskiego" do skrzyżowania z ulicą Koszyńską Górczyńskich. i Aneks nr 2 - Na podstawie zapisów paragrafu 12 ust. 10 pkt. 3 e) i d) umowy nr 89/WIR/2016 z dnia 17.06.2016r. dopuszczających możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań	82 410,20	Potrącona kwota 24.703,20 z faktury; 57.707,00 wpłata na konto

Zestawienie realizowanych inwestycji przez Urząd Miasta.					WYSOKOŚĆ KARY	FORMA ZAPŁATY	
LP	NAZWA ZADANIA (INWESTYCYJNEGO)	CZEGO DOTYCZYŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ	OPÓZNIENIE W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO HARMONOGRAMU	PRZYCZYNA OPÓZNIENIA	ANEKSY WYDŁUŻAJĄCE TERMIN		
118					<p>technicznych/technologicznych/materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzonych w sytuacji że w związku na postanowienie decyzji organów administracji państwowej lub z uwagi na korzyści dla Zamawiającego oraz jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji (...). Strony widzą konieczność wykonania zamiany konstrukcji płyty nożnej mostku na rzecze Klodawka – zgodnie z protokołem koncepcyjnym nr 5 z dnia 22.11.2016r. Na podstawie zapisów paragrafu 12 ust. 10 pkt. 3 a) umowy nr 89/WIR/2016 z dnia 17.06.2016r. dopuszczających możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku powstania konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzonych w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziło by niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. Strony widzą konieczność wykonania poniższych robót: Ułożenie warstwy wyrownawczej z chudego betonu celem stworzenia jednolitej podwalny pod fundament mostowy rzeki Klodawka – zgodnie z protokołem koncepcyjnym nr 6 z dnia 22.11.2016r. - Zasypanie gruntem samorzeczalnymi obiektów mostowych – zgodnie z protokołem koncepcyjnym nr 6 z dnia 22.11.2016r. - Zamiana dyktanda mostowych na odcinku rzeki Klodawka – zgodnie z protokołem koncepcyjnym nr 6 z dnia 22.11.2016r. - Zbrojenie kolumn IET – Grouting – zgodnie z protokołem koncepcyjnym nr 6 z dnia 22.11.2016r. Na podstawie zapisów paragrafu 12 ust. 10 pkt. 3 a) umowy nr 89/WIR/2016 z dnia 17.06.2016r. dopuszczających możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzonych w sytuacji gdy zaistnieć odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (...). Strony widzą konieczność wykonania robót związanych z wyłączeniem terenów wodociągowej ul. Borowskiego w istniejącą sieć w ul. Wyżyskiego zgodnie z protokołem koncepcyjnym nr 4 z dnia 28.09.2016r. Natomiast na podstawie art. 19 ust.3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1020) oraz w związku z koniecznością udzielenia Wykonawcy Robót zamówienia dodatkowego niemożliwego do przewidzenia i niezbędnego do wykonania celu wykonania zamówienia podstawowego dotyczącego: – Robót związanych z usunięciem kolizji kabli elektroenergetycznych dla potrzeb wykonania robót budowlanych (dotyczy przebudowy tymczasowej kolizji 2a, 3a i 4a) – zgodnie z protokołem koncepcyjnym nr 2 z dnia 01.09.2016r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 22.11.2016r. do protokołu koncepcyjnego nr 2. Wydzielony istniejący studni kanalizacyjnej deszczowej – zgodnie z protokołem koncepcyjnym nr 5 z dnia 22.11.2016r. - Wykonanie pośredniej studni DN1500 celem ominięcia kolidującej komory dępowiczej – zgodnie z protokołem koncepcyjnym nr 5 z dnia 22.11.2016r. - Przebudowa kanalizacji teletechnicznej firmy ORANGE na odcinku km 0,008 – 0,068 wraz z odwróceniem istniejącej studni – zgodnie z protokołem koncepcyjnym nr 6 z dnia 22.11.2016r. - Przebudowa istniejącego kabla teletechnicznego światłowodowego firmy MULTIMEDIA POLSKA SA – zgodnie z protokołem koncepcyjnym nr 6 z dnia 22.11.2016r. - Przebudowa kanalizacji jednorodnorodnej dla sieci teletechnicznej wraz z wybudowaniem studni – zgodnie z protokołem koncepcyjnym nr 6 z dnia 22.11.2016r. - Demontaż i powrotny montaż szafki przyłączeniowej ZKP – 1P – zgodnie z protokołem koncepcyjnym nr 6 z dnia 22.11.2016r. - Rozbrańba nieinwentaryzowanej studni – zgodnie z protokołem koncepcyjnym nr 5 z dnia 22.11.2016r. - Przebudowa kabla elektroenergetycznego firmy ENEA wraz z przebudową przepustów kabli oświetleniowych – zgodnie z protokołem koncepcyjnym nr 6 z dnia 22.11.2016r.; Aneks nr 3 - Na podstawie wystąpienia Wykonawcy robót z dnia 13.02.2017r. oraz zapisów § 12 ust. 11 pkt 2 i pkt 14 (w związku z § 12 ust.10 pkt 3 a) umowy nr 89/WIR/2016 z dnia 17.06.2016r. dopuszczających możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych; Aneks nr 4 - W związku ze zmianą ilości faktycznie wykonanych robót na podstawie i zgodnie z zapisami umowy § 12 ust.10 pkt.4 umowy nr 89/WIR/2016 z dnia 17.06.2016r.</p>		
119	Modernizacja obiektu sportowego - stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasifskiego.	dokumentacja projektowa	BRĄK	BRĄK	Aneks zmieniający zakres w brzmieniu : z decyzji Zamawiającego o modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie rezygnacji z projektu remontu istniejącego zaplecza z uwagi na stan techniczny wykluczający możliwość zagospodarowania go na potrzeby zaplecza zgodnie z wymogami PZLA oraz zaprojektowanie płyty pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na stadionie lekkoatletycznym wraz z wydzieloną trybuną.	BRĄK	
120	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. - II etap wraz z przebudową ulicy Chłopińskiego. Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem w ul. Jagielly i włączeniem w ul. Warszawską.		224 DNI		<p>Aneksy nr 1 - 8, aneks nr 1: Na podstawie zapisów Rozdziału XXIV ust. 5 pkt. 12 ppkt. 6) SIWZ dopuszczających możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku „gdym konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności konieczności wprowadzenia rozwiązań zamierzonych w stosunku do dokumentacji projektowej (...)” dotyczących: a) odmiennej konstrukcji istniejącego torowiska w ul. Warszawskiej skutkującej koniecznością zastosowania odmiennego sposobu rozbiórki torowiska (opisanej w Protokole Koncepcyjnym nr 1), b) zmiany materiału przeznaczzonego na warstwę podbudowy pomocniczej na ul. Walczaka z kruszywa naturalnego przekruszonego na kruszywo lamane (opisanej w Protokole Koncepcyjnym nr 2), c) zmiany konstrukcji zatok autobusowej na ul. Walczaka pod krawężnikami z zastosowaniem warstwy wzmocniającej C1,5/2,0 (opisanej w Protokole Koncepcyjnym nr 2), d) zmiany konstrukcji zatoki autobusowej na ul. Walczaka w Protokole Koncepcyjnym nr 2), a także na podstawie art. 19 ust.3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1020) w związku z koniecznością udzielenia Wykonawcy Robót zamówienia dodatkowego niemożliwego do przewidzenia i niezbędnego do wykonania celem wykonania zamówienia podstawowego, a dotyczących: a) konieczności rozebrania starego fundamentu po słupach kolidującego z projektowanym wodociągiem na ul. Warszawskiej (opisanej w Protokole Koncepcyjnym nr 3), b) konieczności rozebrania ponadnormatywnych fundamentów słupów trakcyjnych (opisanej w Protokole Koncepcyjnym nr 6), oraz na podstawie art. 19 ust.3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1020) w związku z koniecznością udzielenia zamówienia uzupełniającego do umowy Nr 106/WIN/2016 z dnia 06.07.2016r. przewidzianego przez Zamawiającego do wykonania w ogłoszeniu SIWZ, a dotyczących: a) budowy kanalizacji teletechnicznej w ul. Walczaka i ul. Warszawskiej (opisanych w Protokole z negocjacji nr 1), b) strony postanawiają, co następuje; Aneks nr 2: Na podstawie postanowień §12 (dopuszczalne zmiany umowy) umowy nr 106/WIR/2016 z dnia 6.07.2016, w którym Strony przewidziały możliwość dokonywania zmian niniejszej umowy, w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym, iż Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w treści dokumentów przetargowych w zakresie: 1. Zmiany wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust.13 pkt 3 lit. e) i f) dopuszczających zmian wynagrodzenia w przypadku powstania możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej wprowadzanych w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji (zmiana sposobu montażu szyn w stosunku do pierwotnie założonego - umożliwiają konserwację szyn w przyszłości, ich wymiary bez konieczności demontażu prefabrykatów) oraz z uwagi na (...) korzyści Zamawiającego wynikające z niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu technologii torowiska tramwajowego z płyty monolitycznej, co jednocześnie umożliwi realizację robót w okresie niskich temperatur 2. Zmiany terminu realizacji robót w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 14 pkt 1 - wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, w ust. 14 pkt 4 - odmienności od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (zagospodarowania terenu), w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, w ust. 14 pkt 7 - wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek (...) wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji, których zaistnienie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia sporządzenia niniejszego aneksu spowodowały opóźnienia w realizacji robót budowlanych niezawinionie przez Wykonawcę w łącznej ilości 62 dni. Aneks nr 3: Na podstawie art. 19 ust.3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1020), oraz na podstawie § 12 ust. 14 pkt. 6 umowy nr 106/WIN/2016 z dnia 06.07.2016r., w związku z koniecznością udzielenia Wykonawcy Robót zamówienia dodatkowego niemożliwego do przewidzenia i niezbędnego do wykonania celem prawidłowego ukończenia zamówienia podstawowego, a dotyczącego: a) wykonania dodatkowego odcinka sieci wodociągowej na wskutek wystąpienia kolizji z istniejącym stropem przejścia podziemnego – Protokół koncepcyjny nr 7, b) likwidacji kolizji sieci wodociągowej z komorą teletechniczną – Protokół koncepcyjny nr 9, b) odwrócenia istniejącego kolektora deszczowego z uwagi na brak możliwości posiadzenia na nim projektowanych studni oraz brak możliwości włączenia do niego projektowanych przykanalików z wustów deszczowych odprowadzających wodę z ulicy Walczaka Protokół koncepcyjny nr 10, c) przebudowy nieinwentaryzowanych i położonych na zbyt małej głębokości istniejących sieci gazowych, uniemożliwiających na tym odcinku kontynuację robót drogowych i robót torowych w ul. Warszawskiej - Protokół koncepcyjny nr 11, d) wykonanie uszczelnienia dyktacji na przejściu podziemnym – Protokół koncepcyjny nr 12 strony dokonują następujących zmian w Umowie. Aneks nr 4: Wobec faktu, iż w okresie od 5 stycznia 2017 roku do 20 lutego 2017 roku wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie większości robót budowlanych, Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż dokonali wpisów w dzienniku budowy wstrzymujących prowadzenie dalszych prac w okresie niskich temperatur. Wobec powyższego, w oparciu o zapisy § 12 ust. 14 pkt. 5 – „wstrzymaniu robót przez Zamawiającego” strony postanawiają zmienić zapisy umowy Wobec faktu, iż w okresie od 5 stycznia 2017 roku do 20 lutego 2017 roku wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie większości robót budowlanych, Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż dokonali wpisów w dzienniku budowy wstrzymujących prowadzenie dalszych prac w okresie niskich temperatur. Wobec powyższego, w oparciu o zapisy § 12 ust. 14 pkt. 5 strony postanawiają zmienić zapisy umowy w zakresie terminu realizacji robót. W związku z koniecznością realizacji części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w oparciu o art. 19 ust.3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1020) oraz zapisy § 12 ust. 13 pkt 3 lit. a i c) strony postanawiają zmienić zapisy umowy w zakresie wynagrodzenia. Aneks nr 5: W sprawie zmiany Umowy Ułedra Konsorcjum umowy nr 106/WIN/2016 z dn. 06.07.2016r. (zm. 06.07.2016r. (zm. 03.11.2016r., Aneksem nr 2 z dn. 27.12.2016r., Aneksem nr 3 z dn. 28.12.2016r., Aneksem nr 4 z dn. 30.03.2017r.) Aneks nr 6: Uwzględniając, że Wykonawca pozostaje w zwłocie w wykonaniu robót budowlanych objętych umową Nr 106/WIN/2016 z dn. 06.07.2016r. (zm. Aneksami 1 – 5) na podstawie zapisów Rozdziału XXIV ust. 5 pkt. 12 ppkt. 6) SIWZ dopuszczających możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku „gdym konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a w szczególności konieczności wprowadzenia rozwiązań zamierzonych w stosunku do dokumentacji projektowej (...)” dotyczących: a) zmiany typu opornika prefabrykowanego betonowego o wymiarach 10x30 cm na opornik prefabrykowany betonowy o wymiarach 8x30 cm na chodnikach przy ul. Warszawskiej (opisanej w Protokole Koncepcyjnym nr 15), b) zmiany typu krawężnika kamiennego o wymiarach 12x20 cm na krawężnik kamienny o wymiarach 20x35 cm na peronach tramwajowych przy ul. Warszawskiej (opisanej w Protokole Koncepcyjnym nr 16), strony postanawiają, co następuje; Aneks nr 7: Na podstawie postanowień §12 ust. 13 pkt 3 lit. c) Umowy nr 106/WIN/2016 z 06.07.2016 r. w związku z art. 19 ust. 3 pkt. 1 i ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) dopuszczających możliwość dokonania zmian zawartej umowy w sytuacji „zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, a w szczególności gdy zostanie stwierdzona istnienie nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych” oraz w związku z koniecznością udzielenia Wykonawcy Robót zamówienia dodatkowego niemożliwego do przewidzenia i niezbędnego do wykonania zamówienia podstawowego, stosownie do art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) a dotyczących zabudowy dodatkowych kształtek wodociągowych opisanych w Protokole Koncepcyjnym nr 24 z 14.09.2017 r. strony dokonują następujących zmian w Umowie. Aneks nr 8: Na podstawie postanowień §12 ust. 13 pkt. 4 Umowy nr 106/WIN/2016 z dnia 06.07.2016 r. w związku z art. 19 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) dopuszczających możliwość dokonania zmian zawartej umowy dotyczących zmiany wynagrodzenia „w przypadku zmian ilości i zakresu faktycznie wykonanych robót – na podstawie Księgi Obmiarów zatwierdzonej przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego”, strony dokonują następujących zmian w Umowie.</p>	112 000,00	wpłata na konto
120	Budowa żłobka na ul. Maczka przy Przedszkolu Miejskim nr 17	roboty budowlane	74 DNI	konieczność wykonania robót dodatkowych związanych ze zmianą rzędnych budynku + zwłoka wykonawcy	<p>ANEKS NR 1: Wobec tego, iż Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia możliwość wykonania robót uzupełniających w zakresie drogi dojazdowej i parkingu przy żłobku oraz w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych związanych ze zmianą rzędnych budynku, niemożliwych do przewidzenia i koniecznych dla wykonania całości zadania inwestycyjnego i wydłużających termin jego realizacji, zawiera się niniejszy aneks.</p> <p>Na podstawie art. 19 ust.3 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1020) oraz zgodnie z § 3 ust. 9 umowy nr 75/WIR/2016 z dnia 13.06.2016 r.</p>	37 000,00	wpłata na konto

Zestawienie realizowanych inwestycji przez Urząd Miasta.						WYSOKOŚĆ KARY	FORMA ZAPŁATY
LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	CZEGO DOTYCZYŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ	OPOŹNIENIE W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO HARMONOGRAMU	PRZYCZYNA OPÓŹNIENIA	ANEKSY WYDŁUŻAJĄCE TERMIN		
122	System ścieżek rowerowych- ŚCIEŻKA NAD WARTĄ	dokumentacja projektowa	9 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	3 748,54	Potrącona kwota z faktury
123	Zagospodarowanie wód opadowych wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp - Etap I	dokumentacja projektowa	BRAK	brak uzgodnienia przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zmianą warunków przyłączenia przez PWIK	Aneks wydłużający termin w związku z brakiem uzgodnienia przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zmianą warunków przyłączenia przez PWIK . Termin pierwotny 15.01.2017- po aneksie 05.03.2017	BRAK	
124	Zagospodarowanie wód opadowych wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp - Etap I	dokumentacja - Studium Wykonalności	BRAK	niedotrzymanie terminu przekazania materiałów niezbędnych do wykonania Studium Wykonalności	Aneks wydłużający termin w związku z niedotrzymaniem terminu przekazania materiałów niezbędnych do wykonania Studium Wykonalności. Termin pierwotny 30.01.2017 r. - po aneksie 06.03.2017	BRAK	
125	Przebudowa ul. K.Wielkiego	dokumentacja projektowa	45 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	9 000,00	Potrącona kwota z faktury
126	Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa I Lipowa - ETAP I.	roboty budowlane	BRAK	z uwagi na wystąpienie warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych zinventaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych	Aneks wydłużający termin z uwagi na wystąpienie warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych zinventaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, Istnienie nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń , sied ubrojenia terenu Instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. Koltaja kabla energetycznego z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Lipowej). Termin pierwotny 30.11.2017- po aneksie 15.12.2017	BRAK	
127	Szkoły Muzyczne przy ul. Warszawskiej	audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej	6 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	560,40	Potrącona kwota z faktury
128	Szkoły Muzyczne przy ul. Warszawskiej	Studium Wykonalności	BRAK	na wniosek Wykonawcy	Aneks wydłużający na wniosek Wykonawcy zgodnie z zapisami w umowie o zmianie terminu z 45 dni na 56 dni oraz przy dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy.	BRAK	
129	Infrastruktura komunikacji publicznej.	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
130	Przebudowa chodnika przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 od ul. Dunkowskiego do ul. Baczyńskiego	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
131	Przebudowa zabytkowej Willi Jaehnego w celu utworzenia Biblioteki Multimedialnej w Gorzowie Wielkopolskim	audyt energetyczny	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
132	Budowa drugiej jezdni ulicy Mysłiborskiej	dokumentacja projektowa	BRAK	trwającą procedura podpisywania umów o przyłączenie do sieci energetycznej	Aneks 1/WIR/2017 wydłużający termin przedłożenia dokumentacji do ENEA celem uzyskania uzgodnienia w związku trwającą procedurą podpisywania umów o przyłączenie do sieci energetycznej. Zgodnie z Aneksem termin przedłożenia dokumentacji do ENEA został ustalony na 3 dni licząc od momentu przekazania Wykonawcy kopii podpisanych umów o przyłączenie.	BRAK	
133	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Mysłiborska I ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej.	dokumentacja dot. uzyskania decyzji środowiskowej	BRAK	rozszerzeniem zakresu inwestycji o rozbudowę ul. Szczecińskiej	Aneks 1/WIR/2017 wydłużający termin w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji o rozbudowę ul. Szczecińskiej - termin umowy do 31.08.2017 r., termin po podpisaniu aneksu 1/WIR/2017 do 25.09.2017 r., Aneks 2/WIR/2017 wydłużający termin umowy w związku z weryfikacją wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 28 tygodni od podpisania umowy tj. 24.11.2017 r.	BRAK	
134	Przebudowa ulicy Poznańskiej	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
135	„Przebudowa pomieszczeń przy ul. Łokietka “	Roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
136	Przebudowa budynku Ratusza Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	Montaż i wymiana okien w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
137	Przebudowa budynku Ratusza Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie windy wewnętrznej wraz z niezbędnymi zmianami układu funkcjonalnego oraz instalacji wewnętrznych.	Roboty budowlane	24 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	48 000,00 zł	Potrącona kwota z faktury
138	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
139	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21	nadzór inwestorski	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
140	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
141	Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
142	Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych	nadzór inwestorski	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
143	Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
144	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunkowskiego 5	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
145	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunkowskiego 5	nadzór inwestorski	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
146	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunkowskiego 5	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
147	Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych - ETAP II	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	

## Zestawienie realizowanych inwestycji przez Urząd Miasta.

LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	CZEGO DOTYCZYŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ	OPÓŹNIENIE W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO HARMONOGRAMU	PRZYCZYNA OPÓŹNIENIA	ANEKSY WYDŁUŻAJĄCE TERMIN	WYSOKOŚĆ KARY	FORMA ZAPŁATY
148	Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych - ETAP II	nadzór inwestorski	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
149	Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych - ETAP II	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
150	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn	inżynier projektu	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
151	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
152	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 15	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
153	Przygotowanie pomieszczeń szkolnych na dodatkowe sale lekcyjne w SP4	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
154	Budowa przyłącza do hali piłkarsko - siatkarskiej na terenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
155	„Modernizacja łazienki oraz zmywalni w Przedszkolu Miejskim nr 25”	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
156	„Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego nr 6”	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
157	Przebudowa pomieszczeń w PM3 w celu utworzenia dodatkowej sali dla dzieci	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
158	Przebudowa pomieszczeń w PM7 w celu utworzenia dodatkowej sali dla dzieci	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
159	Przebudowa pomieszczeń w PM21 w celu utworzenia dodatkowej sali dla dzieci	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
160	doszycie pomieszczeń szkolnych na potrzeby klas pierwszych szkoły podstawowej w G7	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
161	doszycie pomieszczeń szkolnych na potrzeby klas pierwszych szkoły podstawowej w G9	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
162	Budowa węzła ciepłego przy Zespole Szkół Elektrycznych	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
163	Montaż stojaków rowerowych wraz ze skrzynią na narzędzia przy Zespole Szkół Mechanicznych	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
164	Budowa węzła ciepłego przy Zespole Szkół Ekonomicznych	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
165	Tuptuś - przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - Przebudowa chodnika ul. Marcinkowskiego od ul. Staszica do ul. Długosza	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
166	Tuptuś - przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dunikowskiego na odcinku od Barczyńskiego do Dunikowskiego	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
167	Remont schodów na piętni tramwajowej ul. Kazimierza Wielkiego	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	4 DNI	zawiłka wykonawcy	BRAK	4 000,00	Potrącona kwota z faktury
168	Przebudowa ul. Warszawskiej dojazd do garaży i zakładów usługowych.	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
169	Program bezpieczny Gorzów - modernizacja infrastruktury drogowej	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
170	Zakup i wykonanie wielkanocnych dekoracji świątecznych	usługa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
171	Rewaloryzacja parku Ślemiradzkiego w Gorzowie Wlkp.	uzyskanie warunków technicznych PWIK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
172	Rewaloryzacja parku Własny Ludów w Gorzowie Wlkp.	Dokumentacja projektowa i Studium Wykonalności	22 DNI	konieczność zmian w zakresie opracowania + zawiłka wykonawcy	wydluzenie terminu opracowania dokumentacji z powodu wystąpienia konieczności zmiany w zakresie opracowania	9 336,58	Potrącona kwota z faktury
173	Rewaloryzacja parku Kopernika w Gorzowie Wlkp.	Dokumentacja projektowa i Studium Wykonalności	37 DNI	zawiłka wykonawcy	BRAK	13 356,26	Potrącona kwota z faktury
174	Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
175	Wielopokoleniowy plac zabaw przy ul. Strażackiej	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
176	Rewitalizacja skweru przy ul. Kostrzyńskiej i Dobrej	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
177	Przebudowa piętni autobusowej przy ul. Marcinkowskiego - odwodnienie	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
178	Wykonanie tablicy Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w parku Ślemiradzkiego	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
179	Przebudowa ciągów pieszych od ul. Słonecznej 62-63 do Al. 11 Listopada w Gorzowie Wlkp. - II etap.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
180	Wykonanie zabezpieczenia zewnętrznego łuku zjazdu technicznego na Bulwarze Wschodnim	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
181	Rozbudowa skateparku w parku Kopernika	opracowanie PFLU	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
182	Uporzędkowanie przestrzeni ul. Śląskiej	opracowanie dokumentacji projektowej	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	



Zestawienie realizowanych inwestycji przez Urząd Miasta.						WYSOKOŚĆ KARY	FORMA ZAPŁATY
LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	CZEGO DOTYCZYŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ	OPÓŹNIENIE W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO HARMONOGRAMU	PRZYCZYNA OPÓŹNIENIA	ANEKSY WYDŁUŻAJĄCE TERMIN		
183	Przebudowa ul. Gwiaździstej.	roboty budowlane	BRAK	możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych	Aneksy nr 1.: Na podstawie zapisów umowy nr 28/WIR/2018 z dnia 06.03.2018r. dopuszczających możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych: a) §12 ust. 13 pkt. 13) w związku z ust.12 pkt. 3 lit. a, „gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy” w związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej w stosunku do stanu faktycznego oraz konieczności wymiany odcinka kanalizacji deszczowej z uwagi na jego stan techniczny b) § 12 ust. 13 pkt. 13) w związku z ust.12 pkt. 3 lit. i „wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,” w związku z prowadzoną równoległe przebudową ulicy Kostrzyńskiej, w celu utrzymania dojazdu do osiedla niezbędna była zmiana sposobu prowadzenia prac w stosunku do zakładanego w harmonogramie pierwotnym c) § 12 ust. 13 pkt. 3, „wystąpieniu „sily wyższej” opisanej w § 13 poniżej” w związku z wystąpieniem ponadnormatywnych deszczy, d) § 12 ust. 13 pkt. 4 odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (zagospodarowania terenu, rzędnych), w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieć uzbrojenia, instalacji lub obiektów Infrastrukturalnych,” w związku z wystąpieniem kolizji z niezainwentaryzowanym na mapach kablami energetycznymi i odmienną lokalizacją sieci gazowej e) §12 ust. 13 pkt. 14 „w przypadku gdy przyczyną opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wyjątkowo działania, zachowania lub opóźnienia ze strony Zamawiającego,” w związku z opóźnieniem w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy Aneks nr 2.: Na podstawie zapisów umowy nr 28/WIR/2018 z dnia 06.03.2018r. dopuszczających możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych: a) §12 ust. 13 pkt. 13) w związku z §12 ust.12 pkt. 3 lit. e „jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawę bezpieczeństwa lub funkcjonalność” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych chodników w celu poprawy funkcjonalności miejsc odпочynku oraz z poprawą bezpieczeństwa poprzez wykonanie stopni na dużym spadku podłużnym wraz z montażem pochwytu wzdłuż ulicy Gwiaździstej od km 0+310 do km 0+080, poprzez wykonanie regulacji poręczy schodów w km 0+180, poprzez skrócenie murków przy Szkole Podstawowej celem usunięcia przeszkód terenowych, b) §12 ust. 13 pkt. 13) w związku z ust.12 pkt. 3 lit. a, „gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy” w związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej w stosunku do stanu faktycznego oraz konieczności zmiany lokalizacji słupów oświetleniowych na wyniesionym skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Gwiaździstej.	BRAK	
184	System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim. WALCZAKA	roboty budowlane	3 DNI	z uwagi na prowadzoną równoległe przebudowę torowiska wzdłuż ulicy Walczaka + zwłoka wykonawcy	Aneks wydłużający termin z uwagi na prowadzoną równoległe przebudowę torowiska wzdłuż ulicy Walczaka, w celu koordynacji robót budowlanych prowadzonych przez dwa niezależne podmioty na tej samej działce budowlanej, konieczne było wprowadzenie etapowania robót w stosunku do zakładanego harmonogramu. Termin pierwotny 17.08.2018- po aneksie 31.08.2018, Aneks nr 1 – Na podstawie zapisów umowy nr 7/WIR/2018 z dnia 09.01.2018r. dopuszczających możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych zgodnie z § 12 ust. 13 pkt. 9) „działania osób trzecich, które do działania uniemożliwiają wykonanie lub kontynuację prac”, w związku z prowadzoną równoległe przebudową torowiska wzdłuż ulicy Walczaka, w celu koordynacji robót budowlanych prowadzonych przez dwa niezależne podmioty na tej samej działce budowlanej, konieczne było wprowadzenie etapowania robót w stosunku do zakładanego w harmonogramie pierwotnym oraz na podstawie § 12 ust. 12 pkt. 3) lit. c dopuszczających możliwość zmiany wynagrodzenia zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 16.07.2018r., dokonuje się zmian postanowień zawartej umowy.	15 000,00	Potrącona kwota z faktury
185	System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim. - PODMIEJSKA	roboty budowlane	BRAK	wykonaniem robót ziemnych oraz robót dodatkowych	Aneks wydłużający termin w związku z wykonaniem robót ziemnych oraz robót dodatkowych oraz dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych tj., wystąpienia ulewnych opadów deszczu, które spowodowały istotne szkody na wykonanych robotach, co w konsekwencji spowodowało konieczność ich usunięcia oraz odtworzenia wykonanych robót, wydłużając jednocześnie kontynuację robót podstawowych. Termin pierwotny 01.06.2018- po aneksie 28.06.2018; Aneks nr 1 - Niniejszy aneks zawiera się na podstawie art. 144 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) - zmiana limitów płacowych; Aneks nr 2 - Na podstawie zapisów paragrafu 12 ust.12 pkt. 3 lit. c oraz ust. 13 pkt. 6 i 13 umowy nr 207/WIR/2017 z dnia 20.11.2017r. wraz z aneksem nr 1 dopuszczających możliwość zmiany wynagrodzenia oraz zmiany terminu realizacji robót budowlanych strony widzą konieczność wykonania robót ziemnych oraz robót dodatkowych – zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 21.05.2018r. oraz protokołem konieczności nr 2 z dnia 21.05.2018r.; Aneks nr 3 – Na podstawie zapisów paragrafu 12 ust. 13 pkt. 2 umowy nr 207/WIR/2017 z dnia 20.11.2017r. wraz z aneksem nr 1 i 2 dopuszczających możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych tj. wystąpienia w dniu 30.05.2018r. ulewnych opadów deszczu, które spowodowały istotne szkody na wykonanych robotach, co w konsekwencji spowodowało konieczność ich usunięcia oraz odtworzenia wykonanych robót, wydłużając jednocześnie kontynuację robót podstawowych.	BRAK	
186	Przebudowa ul. Okrzei	roboty budowlane	BRAK	wystąpienie konieczności wykonania robót budowlanych w sytuacji wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej	Aneks wydłużający termin z uwagi na wystąpienie konieczności wykonania robót budowlanych wprowadzanych w sytuacji wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, istotnie nieuległych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieć uzbrojenia terenu instalacji lub obiektów Infrastrukturalnych. Konieczność wykonania robót dodatkowych. Termin pierwotny 31.08.2018- po aneksie 28.09.2018; Aneks nr 1 - Na podstawie zapisów paragrafu 12 ust. 12 pkt. 3 lit. d umowy nr 3/WIR/2018 z dnia 03.01.2018r. dopuszczających możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych wprowadzanych w sytuacji wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, istnienie nieuległych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieć uzbrojenia terenu instalacji lub obiektów Infrastrukturalnych oraz na podstawie protokołu konieczności nr 1 z dnia 26.03.2018r. ; Aneks nr 2 - Na podstawie zapisów paragrafu 12 ust.11 pkt. 6 oraz ust. 12 pkt. 3 lit. b i d oraz ust. 13 pkt. 6 i 13 umowy nr 3/WIR/2018 z dnia 03.01.2018r. wraz z aneksem nr 1 dopuszczających możliwość zmiany wynagrodzenia oraz zmiany terminu realizacji robót budowlanych strony widzą konieczność wykonania robót dodatkowych – zgodnie z protokołem konieczności nr 2 z dnia 30.08.2018r. oraz zgodnie z protokołem konieczności nr 3 z dnia 30.08.2018r. zawiera się niniejszy aneks; Aneks nr 3 - Na podstawie zapisów paragrafu 12 ust.12 pkt. 4 umowy nr 3/WIR/2018 z dnia 03.01.2018r. wraz z aneksem nr 1, aneksem nr 2 oraz aneksem nr 3 dopuszczających możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian ilości i zakresu faktycznie wykonanych robót zawiera się niniejszy aneks; Aneks nr 4 - Na podstawie zapisów paragrafu 12 ust.12 pkt. 4 umowy nr 3/WIR/2018 z dnia 03.01.2018r. wraz z aneksem nr 1, aneksem nr 2 oraz aneksem nr 3 dopuszczających możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian ilości i zakresu faktycznie wykonanych robót zawiera się niniejszy aneks.	BRAK	
187	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek	roboty budowlane	3 DNI	z uwagi na fakt: Zwiększonej wycinki drzew + zwłoka wykonawcy	Aneks wydłużający termin z uwagi na fakt: Zwiększonej wycinki drzew ( w PFU mieliśmy ich 38 sztuk a faktycznie należało wyciąć 132 drzewa, W obrębie przedszkola na 30-stycznia musieliśmy wybudować plot dla przedszkola, gdyż w PFU nie mieliśmy ujętej odbudowy ogrodzenia które rozbieraliśmy. W obrębie ZSE ( ekonomiki) Wykonawca musiał dokonać zmiany projektowej w zakresie wejścia na teren placówki co skutkowało koniecznością budowy nowego ogrodzenia szkoły, renowacją starej bramy, koniecznością wybudowania nowego ogrodzenia wzdłuż skarpy pomiędzy ZSE a SP1. Rozszerzono zakres Wykonawcy z uwagi na konieczność utrzymania warunków technicznych i estetycznych konieczne było wykonanie odcinka chodnika pomiędzy ul. Dąbrowskiego a Mickiewicza 5. Protokół robót ziemnych - konsekwencją którego było wykonanie w Parku Wiosny Ludów nawierzchni asfaltowej. Wstrzymanie robót przez Zamawiającego na działce 942 przy Borowskiego 9 ujawniła się konieczność pozostawienia dojazdu do corocznego czyszczenia kanału Młynówki), wznowienie robót oraz wykonanie ich zgodnie z Wytycznymi zamawiającego. Termin pierwotny 16.11.2018- po aneksie 28.01.2019	15 000,00	Potrącona kwota z faktury
188	Przebudowa ul. Stilonowej na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Walczaka	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
189	System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim- ETAP II- CHODKIEWICZAW ( MAŁA KŁODAWKA)	roboty budowlane	8 DNI	w związku z równoległe realizowaną inwestycją dotyczącą budowy rampyjazdowej łączącej ciąg komunikacyjny w ul. Ks. Andrzejaewskiego z terenem stadionu i ścieżką rowerową, mająca zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów, niezbędne jest wstrzymanie robót budowlanych w zakresie warstw bitumicznych jak również w zakresie montażu słupów oświetleniowych do czasu wykonania prac ziemnych realizowanych ciężkim sprzętem, albowiem niezbędne jest udostępnienie dojazdu w celu wykonania prac związanych ze ścieżką jak również wykonywanie prac sprzętem ciężkim związanych z budową rampy po zakończeniu budowy ścieżki spowodowałoby zniszczenie nowo wykonanej nawierzchni. W związku z wyłączeniem części robót zmniejszeniu ulega wynagrodzenie Wykonawcy. Termin pierwotny 30.09.2018- po aneksie 15.11.2018	8 000,00	Potrącona kwota z faktury	
190	Zbrojenie terenów inwestycyjnych etap I	roboty budowlane	BRAK	konieczność dokonania wycinki dodatkowych 4 drzew	Aneks nr 1 wydłużający termin w związku z faktem, iż w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ujawniła się konieczność dokonania wycinki dodatkowych 4 drzew, na które nie została wydana decyzja zezwalająca na ich wycinkę. Wykonawca po przystąpieniu do prac i wycieciu trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej natrafił na odmienne od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych w postaci zalegających na tej trasie hałd ziemi złożonych przez obce podmioty bez zgody właściciela działki. Wykonawca nie mógł prowadzić w części prac do czasu usunięcia zalegających mas ziemnych przez obce przedmioty, nastąpiła konieczność zmiany zawartej umowy w zakresie terminu realizacji. Termin pierwotny 01.10.2018- po aneksie 15.12.2018. Aneks nr 2 wydłużający termin w związku z działaniem Zamawiającego polegającym na zmianie przebiegu trasie sieci kanalizacji sanitarnej mającej wpływ na termin realizacji inwestycji. Termin po aneksie nr 1 15.12.2018- po aneksie nr 2 31.12.2018	BRAK	
191	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - etap III Budowlanka przy ul. Okrzei	Studium Wykonalności	BRAK	w związku z zaistnieniem okoliczności związanych ze zmianami kryteriów merytorycznych	Aneks wydłużający termin w związku z zaistnieniem okoliczności związanych ze zmianami kryteriów merytorycznych dla Cel 1-5,9 (Uchwała nr 80/KM2020/2017) wprowadzono nowe kryterium o charakterze dopuszczającym związane z obowiązkowym przeprowadzeniem testu pomocy publicznej. W związku z powyższym zaistniała konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Termin pierwotny 22.12.2017- po aneksie 22.01.2018	BRAK	

Zestawienie realizowanych inwestycji przez Urząd Miasta.							WYSOKOŚĆ KARY	FORMA ZAPŁATY
LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	CZEGO DOTYCZYŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ	OPÓŹNIENIE W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO HARMONOGRAMU	PRZYCZYNA OPÓŹNIENIA	ANEKSY WYDŁUŻAJĄCE TERMIN			
192	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn- SP 20	Nadzór inwestorski	BRAK	BRAK	BRAK		BRAK	
193	Przebudowa ul. Sosnkowskiego	dokumentacja projektowa	47 DNI	z uwagi na wystąpienie na terenie objętym Umową o prace projektowe ogrodzenia nienależącego do Zamawiającego, które uniemożliwiło prace geodezyjne przez okres 20 dni od dnia podpisania Umowy, jak również ze względu na podjęcie przez Zamawiającego decyzji o rozszerzeniu dokumentacji projektowej w zakresie przygotowania dok. projektowej parkingu. Termin pierwotny 16.05.2018 – po aneksie 22.06.2018	Aneks wydłużający termin z uwagi na wystąpienie na terenie objętym Umową o prace projektowe ogrodzenia nienależącego do Zamawiającego, które uniemożliwiło prace geodezyjne przez okres 20 dni od dnia podpisania Umowy, jak również ze względu na podjęcie przez Zamawiającego decyzji o rozszerzeniu dokumentacji projektowej w zakresie przygotowania dok. projektowej parkingu. Termin pierwotny 16.05.2018 – po aneksie 22.06.2018	9 400,00	Potrącona kwota z faktury	
194	Przebudowa ul. Splchrzowej od ul. Składowej do ul. Teatralnej	dokumentacja projektowa	BRAK	przedłużająca się procedurą uzgodnień i uzyskania warunków technicznych	ANEKS NR 1: W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień i uzyskania warunków technicznych oraz w oparciu o zapisy § 16 ust. 3 pkt. 2) lit. e) umowy nr 39/WIH/2018 z dnia 10.04.2018 r., strony postanawiają dokonać zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy		BRAK	
195	Budowa wężła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej	dokumentacja projektowa	BRAK	nieterminowe przekazanie Wykonawcy przez PKP S.A. dokumentacji projektowej opisującej stan budynków dworca kolejowego Gorzów Wlkp	ANEKS NR 1: W związku z opóźnieniem w przekazaniu Wykonawcy przez PKP S.A. dokumentacji projektowej opisującej stan budynków dworca kolejowego Gorzów Wlkp., na podstawie § 16 ust. 3 pkt. 2) lit. e) umowy nr 144/WIR/2017 z dnia 17.10.2017 r. – dalej „Umowa”, Strony postanawiają dokonać zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy		BRAK	
196	Przebudowa ulicy Kostrzyńskie.	roboty budowlane	BRAK	BRAK	ANEKS NR 1: Zgodnie z Klauzulą 12.3 [Wycena] Warunków Szczególnych Kontraktu przeprowadzono negocjacje i podpisano Protokół konieczności nr 1 ustalający stawki za roboty robót/kowe nie ujęte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. W oparciu o zapisy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] oraz zgodnie z Klauzulą 22 [Klauzule końcowe – Dopuszczalne zmiany] pkt. 22.1.1. ppkt. 4, ANEKS NR 2: Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 144 ust. 1e pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz zgodnie z zapisami Klauzuli 12.3 [Wycena] i Klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] oraz Klauzuli 22 [Klauzule końcowe – Dopuszczalne zmiany] pkt. 22.1.1. ppkt. 3 lit. d i ppkt. 4 oraz pkt. 22.1.4 Warunków Szczególnych Kontraktu „ANEKS NR 3 Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 144 ust. 1e pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz zgodnie z zapisami Klauzuli 12.3 [Wycena] i Klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] oraz Klauzuli 22 [Klauzule końcowe – Dopuszczalne zmiany] pkt. 22.1.1. ppkt. 3 lit. a i c, i ppkt. 4 oraz pkt. 22.1.4 Warunków Szczególnych Kontraktu „ANEKS NR 4 W związku z omyłką pisarską w aneksie nr 3 z dnia 30.11.2018 r. polegającą na wpisaniu błędnie słowa „złoty”, Strony postanawiają poprawić oczywistą omyłkę poprzez zmianę na słowo „tysięcy”		BRAK	
197	Przebudowa ul. Śląskiej	dokumentacja projektowa	BRAK	w związku z zaistnieniem okoliczności, które nastąpiły w trakcie realizacji przedmiotu umowy	W związku z zaistnieniem okoliczności, które nastąpiły w trakcie realizacji przedmiotu umowy na skutek uzgodnień w dniu 11.07.2018 r., powstała konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia. W oparciu o paragraf 16 ust. 1, umowy strony postanawiają zmienić zapisy umowy w sposób następujący: 1. W § 7 zmieniła ust. 1, lit a-b, który otrzymuje brzmienie: 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne elementy przedmiotu umowy określonego w § 3 w następujących terminach: a) Opracowanie projektu budowlanego i niezbędnych opracowań, oraz złożenie wniosku celem zgłoszenia właściwemu organowi, do 17.08.2018 r. b) Opracowanie pełnoprojektowych projektów wykonawczych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót z Tabelą Elementów Rozliczeniowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz pozostałej dokumentacji realizowanej w ramach niniejszej umowy do 30.08.2018 r.		BRAK	
198	Przebudowa chodnika przy ul. Bohaterów Lenina 1-3.	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK		BRAK	
199	Przebudowa ul. Sosnowej	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK		BRAK	
200	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Lenina	dokumentacja projektowa + roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK		BRAK	
201	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. - II etap wraz z przebudową ulicy Cichońskiego. Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem w ul. Jaglieli i włączeniem w ul. Warszawską.	usuwanie usterek	334 DNI	wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenia większości robót budowlanych + zwłoka wykonawcy	Aneks wydłużający termin z uwagi na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenia większości robót budowlanych. Termin pierwotny 30.11.2016 - po aneksie 02.05.2017	167 000,00	wpłata na konto	
202	Przebudowa ulicy Sułczyńskie	roboty budowlane	3 DNI	przedłużona procedura uzyskiwania zgody od gestora sieci Enea Oświetlenie na wyłączenie istniejącego zasilania słupów energetycznych + zwłoka wykonawcy	Aneks nr 1 wydłużający termin z 15.12.2018r. na 26.01.2019r. uwagi na: Z uwagi na przedłużoną procedurę uzyskiwania zgody od gestora sieci Enea Oświetlenia na wyłączenie istniejącego zasilania słupów energetycznych co spowodowało brak możliwości zdemontowania istniejącego oświetlenia drogowego na odcinku w km od 0+400 do 0+300 i uniemożliwiło Wykonawcy prowadzenie robót na przebudowywanym odcinku w km od 0+000 do 0+300, powstała 27 dniowa opóźnienie w prowadzeniu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Ponadto kolizja istniejącego gazociągu z projektowaną konstrukcją jezdni w km 0+ 540 oraz na odcinku w km od 0+750 do 0+ 900, a także na wjeździe do posesji nr 89 w km 0+250 uniemożliwiła Wykonawcy prowadzenie robót na przebudowywanym odcinku drogi w km 0+250, w km 0+540 oraz w km 0+750 do 0+900 do czasu przebudowy przez gestora sieci istniejącego gazociągu, spowodowała 15 dniowe opóźnienie w prowadzeniu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Strony na podstawie dopuszczalnych zmian terminu realizacji robót opisanych w §12 ust. 13 pkt. 4 i §12 ust. 13 pkt. 14 Umowy uzgadniają co następuje. Aneks nr 2 wydłużający termin z 26.01.2019r. Na 16.03.2019r. Z uwagi na: Kolizje istniejącego wodociągu DN180 z rojektowanymi wpustami kanalizacji deszczowej W1.2 w km 0+680 oraz W1.3 w km 0+700 uniemożliwiły Wykonawcy prowadzenie robót na przebudowywanym odcinku drogi w km od 0+680 do 0+700 do czasu przebudowy wodociągu i spowodowały 7 dniowe opóźnienie w prowadzeniu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – zgodnie z Protokołem Konieczności nr 2. W związku z wnioskiem mieszkańców ul. Sułczyńskiej dotyczącym wykonania dodatkowego skrzyżowania wyniesionego na ul. Zuchów co zapewni spowolnienie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, Zamawiający polecił Wykonawcy wykonanie robót ziemnych, co uniemożliwiło Wykonawcy prowadzenie robót na przebudowywanym odcinku drogi w km 1+315 do 1+338,68 do czasu wykonania wyniesionego skrzyżowania, co spowodowało 14 dniowe opóźnienie w prowadzeniu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – zgodnie z Protokołem Konieczności nr 1. W związku z brakiem możliwości wykonania chodnika I jezdni w km od 0+652,5 do 0+677,5 zasiała konieczność przebudowy istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym R-De-1 w km 0+657,86 zgodnie z projektem wykonawczym branży mostowej. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż przebudowa przepustu nie była objęta przedmiotem zamówienia Zamawiający polecił Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych, co uniemożliwiło Wykonawcy prowadzenie robót na przebudowywanym odcinku drogi w km 0+652,5 do 0+677,5 do czasu wykonania przebudowy istniejącego przepustu, co spowodowało 28 dniowe opóźnienie w prowadzeniu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - zgodnie z Protokołem Konieczności nr 3. Strony na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z dopuszczalnymi zmianami terminu realizacji robót opisanych w §12 ust. 13 pkt. 4, §12 ust. 13 pkt. 6 i §12 ust. 13 pkt. 14 oraz na podstawie dopuszczalnych zmian wynagrodzenia opisanych w §12 ust. 12 pkt. 3 lit. d), §12 ust. 12 pkt. 3 lit. e), §12 ust. 12 pkt. 3 lit. c) Umowy.	9 000,00	potrącenie z faktury	
203	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - SP 13	roboty budowlane	BRAK	konieczność realizacji robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zadania podstawowego	Aneks nr 5 z dnia 31.07.2018 r. wydłużający termin w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zadania podstawowego od dotychczasowego Wykonawcy, nie objętych zamówieniem podstawowym, a dotyczącym: - robót polegających na wydzieleniu, dostosowaniu i remoncie pomieszczeń wężła ciepłego wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej, wymienionej, nowej instalacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Szwoleżerów w Gorzowie Wlkp. - robót polegających na zmianie czynnika grzewczego w układzie nagrzewnic central wentylacyjnych w instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Szwoleżerów w Gorzowie Wlkp. - robót polegających na montażu instalacji odgromowej dla central wentylacyjnych i siałarów w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Szwoleżerów 2 w Gorzowie Wlkp. Termin pierwotny 31.07.2018 - po aneksie 30.09.2018r.		BRAK	

Zestawienie realizowanych inwestycji przez Urząd Miasta.						WYSOKOŚĆ KARY	FORMA ZAPŁATY
LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	CZEGO DOTYCZYŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ	OPÓŹNIENIE W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO HARMONOGRAMU	PRZYCZYNA OPÓŹNIENIA	ANEKSY WYDŁUŻAJĄCE TERMIN		
204	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - IV LO	roboty budowlane	BRAK	konieczność realizacji robót dodatkowych	Aneks nr 1 z dnia 30.07.2018 r. wydłużający termin w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zadania podstawowego nie objętych zamówieniem podstawowym a dotyczącym: robót polegających na wykonaniu tras kablowych i ułożeniu nowych przewodów instalacji elektrycznych oświetlenia od miejsc projektowanego włączenia do tablic rozdzielczych wraz z z. rozbudową rozdzielnic I doposażeniem w sprzęt modułowy w budynku IV LO, które nie były objęte zamówieniem. W związku z koniecznością realizacji robót zamiatniczych i dodatkowych dokonano wymiany drzwi w klasach I toaletach na poziomie 110 oraz wymalowano okno lukowe w łączniku Szkoły I zabudowano wnęki grzejnikowe w sali gimnastycznej. Termin pierwotny 31.08.2018 - po aneksie 30.09.2018	BRAK	
205	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.	roboty budowlane	BRAK	konieczność wykonania prac związanych z modernizacją instalacji wewnętrznej elektrycznej oraz zwiększenia mocy przyłączeniowej do budynku	Aneks nr 1 z dnia 14.12.2018 r. wydłużający termin w związku z ujawnieniem się konieczności wykonania prac związanych z modernizacją instalacji wewnętrznej elektrycznej oraz zwiększenia mocy przyłączeniowej do budynku, pomimo zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy, niemożliwe stało się przeprowadzenie prób końcowych. Termin pierwotny 15.12.2018 - po aneksie 31.12.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 31.12.2019 r. na roboty dodatkowe. W oparciu o zapisy Aneksu nr 1 z dnia 14.12.2018 r. do Umowy nr 83/WIN/2018 oraz Protokołu Konieczności nr 1, w celu zakończenia realizacji przedmiotu umowy i przeprowadzenia prób końcowych niezbędnym jest przedłużenie terminu realizacji umowy oraz zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy robót. Termin wydłużony został do 15.03.2019 r.		
206	Budowa ulicy pomiędzy ul. Myśluborską i ul. Londyjską.	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
207	Przebudowa ul. Staszica.	roboty budowlane	BRAK	udostępnienie przez Zamawiającego terenu budowy osobom trzecim tj. Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Gorzów Wlkp.	Aneks wydłużający termin z uwagi na udostępnienie przez Zamawiającego terenu budowy osobom trzecim tj. Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Gorzów Wlkp., w celu wymiany infrastruktury oświetleniowej na ul. Staszica, co wywniosło na spowolnienie prac Wykonawcy, skutkujące opóźnieniem w realizacji zadania. Termin pierwotny 30.11.2018 - po aneksie 12.12.2018. zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 13 pkt. 14 Umowy nr 75/WIN/2018 z dnia 01 sierpnia 2018 r.	BRAK	
208	Utworzenie placu na potrzeby parkowania przy ul. Staszica 1-3	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
209	Budowa zatoki parkingowej z chodnikiem przy ul. Wróblewskiego	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
210	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśluborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej.	dokumentacja projektowa	4 DNI	brak odwzorowania na mapach pobieranych z ośrodka dokumentacji geodezyjnej dróg i uzbrojenia podziemnego + zwłoka wykonawcy	Aneks 1/WIR/2017 wydłużający termin w związku z brakiem odwzorowania na mapach pobieranych z ośrodka dokumentacji geodezyjnej dróg i uzbrojenia podziemnego + zwłoka wykonawcy	1 600,00	wpłata na konto
211	System ściełek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim. (SZCZECIŃSKA)	roboty budowlane	BRAK	konieczność uzyskania decyzji administracyjnej na wycinkę 3 drzew.	Aneks wydłużający termin - po wycięciu ściełek rowerowej stwierdzono, że na odcinku znajdują się drzewa, które kładą się ścieżka. Ze względu na wielkość średnic drzew zachodzi konieczność uzyskania decyzji administracyjnej na wycinkę 3 drzew. W konsekwencji powoduje to brak możliwości realizacji robót na tym odcinku oraz wykonania oznakowania. Termin pierwotny 18.05.2018 - po aneksie 3 tygodnie od daty uzyskania opinii o możliwości realizacji wycinki w związku z opuszczeniem gniazd przez ptaki, nie później jednak niż do 31.08.2018 r. Podstawa podpisania Aneksu § 12 ust. 13 pkt 7 Umowy 171/NHR/2017.	BRAK	
212	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
213	Zagospodarowanie wód opadowych wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp - Etap I - kontrakt III	dokumentacja projektowa	BRAK	konieczność opracowania dokumentacji wykonawczej w zakresie rozwiązania kolizji	Aneks wydłużający termin w związku z koniecznością opracowania dokumentacji wykonawczej w zakresie rozwiązania kolizji i jej uzgodnienia w skutek wydanych przez operatorów warunków usunięcia kolizji kanału dn 800 w ul. Żwirowej z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi na podstawie § 16 ust. 3 pkt.2 litera "b" umowy nr 223/WIR/2017. Termin pierwotny 03.02.2018 r. - po aneksie 30.03.2018 r.		
214	Przebudowa układu komunikacyjnego pod halę sportową przy Słowiance.	dokumentacja projektowa	BRAK	neterminowe otrzymanie warunków przebudowy sieci kolidujących z projektowanym rondem	Aneks wydłużający termin z uwagi na opóźnienia w otrzymaniu warunków przebudowy sieci kolidujących z projektowanym rondem od właścicieli tych sieci, powodujące opóźnienie terminu realizacji projektu. Termin pierwotny 31.10.2018 - po aneksie 04.01.2019	BRAK	
215	Modernizacja nowo nabytych nieruchomości.	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
216	Przebudowa ul. Okólnej od ul. Pomorskiej do ul. Berlinga	dokumentacja projektowa	BRAK	BRAK	Aneks wydłużający termin wykonania dokumentacji ma wniosek Wykonawcy.	BRAK	
217	Przebudowa ul. Malorolnych	roboty budowlane	BRAK	odmienna lokalizacja sieci przyłączy wodociągowej od przyjętych w dokumentacji projektowej	Aneksy wystawione w związku z odmienną lokalizacją sieci i przyłączy wodociągowej od przyjętych w dokumentacji projektowej skutkują koniecznością budowy dodatkowego odcinka sieci wodociągowej oraz przyłączy, Zamawiający widzi konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie wykonania: profilowania i zagęszczenia istniejącego podłoża, podbudowy na poszerzeniach w celu uzyskania projektowanej szerokości drogi, rozbiórki płyt betonowych oraz wykonania podbudowy w miejscu rozbiórki, a także wykonanie nawierzchni zjazdów, w celu umożliwienia wjazdu na posesje z nawierzchni asfaltowej - zgodnie z protokołami konieczności zmianie ulega wynagrodzenie Wykonawcy.	BRAK	
218	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Myśluborskiej.	roboty budowlane	BRAK	odstąpienie przez Syndyka masy upadłościowej	Aneks wydłużający termin z uwagi na odstąpienie przez Syndyka masy upadłościowej Saltex Europa Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu lidera konsorcjum firm Saltex Europa Sp. z o.o. i Spor-Track Sp. z o.o. realizującego umowę na roboty budowlane potwierdza, że wszystkie zobowiązania z tytułu realizacji przedmiotu umowy obciążają firmę Spor-Track Sp. z o.o. Jako członek akcjonariusza. Ponadto w trakcie realizacji stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych prac, które wg zapisów w umowie dopuszczają zmianę terminu wykonania umowy. Termin pierwotny 02.07.2018 - po aneksie 21.09.2018	BRAK	
219	Centrum Edukacji Zawodowej		BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
220	„Modernizacja Sali Obsługi Interesanta w Gmachu Ratusza Miasta Gorzowa Wielkopolskiego”	Roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
221	„Przebudowa pomieszczeń przy ul. Łokietka”	Roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
222	Przebudowa ul. Słowiańskiej na odcinku od Ronda słowiańskiego do skrzyż z ul. Fredry	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
223	Przebudowa nawierzchni ul. Kasprzaka na odcinku od km 58+783,00 do km 59+489,00	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
224	Bezpieczny Gorzów - modernizacja infrastruktury drogowej - budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Górczyńskiej	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
225	Bezpieczny Gorzów - modernizacja infrastruktury drogowej - wykonanie wcorocznych przejść dla pieszych na ulicy	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	

## Zestawienie realizowanych inwestycji przez Urząd Miasta.

LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	CZEGO DOTYCZYŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ	OPÓŹNIENIE W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO HARMONOGRAMU	PRZYCZYNA OPÓŹNIENIA	ANEKSY WYDŁUŻAJĄCE TERMIN	WYSOKOŚĆ KARY	FORMA ZAPŁATY
226	"Tupluś - przebudowa chodników na terenie miasta Goprzowa Wlkp" - Przebudowa chodników ul. Waryńskiego	roboty budowlane	BRAK	konieczność wykonania dodatkowego zakresu robót	Aneks wystawiony w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu robót tj. rozbiórki murków oraz wykonaniem dojść do budynków	BRAK	
227	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - Etap II	Studium Wykonalności, koncepcja zieleni, aktualizacja kosztorysów inwestorskich	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
228	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta - Plac Nieznanego Żołnierza	roboty budowlane	21 DNI	konieczność wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej + zwłoka wykonawcy	konieczność wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej	2 841,30	potrącona kwota z faktury
229	Rewitalizacja skweru przy ul. Kostrzyńskiej i Dobrej - etap II oświetlenie	roboty budowlane	Brak	Brak	BRAK	BRAK	
230	Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii) oraz poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta	dokumentacja projektowa	74 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	21 844,80	potrącona kwota z faktury
231	Rozbudowa skateparku w parku Kopernika	roboty budowlane	20 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	60 000,00	potrącona kwota z faktury
232	Uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
233	Modernizacja schodów za przychodnią przy ul. Gwiaździstej oraz chodnika prowadzącego do wiełowca	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
234	Zagospodarowanie terenu przy ul. Strażackiej	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
235	Budowa słowni przy ul. Kwiatowej	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
236	Trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. Dowobora - Muśnickiego, Błotnej, Ceglarskiego	roboty budowlane	BRAK	do budowanie dodatkowych elementów małej architektury w ramach zaoszczędzonych środków z przetargu	do budowanie dodatkowych elementów małej architektury w ramach zaoszczędzonych środków z przetargu	BRAK	
237	Budowa oświetlenia skateparku w parku Kopernika	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
238	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie", - zagospodarowanie skwerów zieleni przy Szkole Podstawowej 17, Filharmonii i Muzeum Lubuskiego	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
239	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie", - zagospodarowanie skweru przy dawnej Łaźni Miejskiej	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
240	Budowa placu zabaw przy ul. Małszyńskiej	roboty budowlane	BRAK	wprowadzenie ustawy o dniu wolnym od pracy 12 listopada 2018 r.	Aneks przesunięcie terminu - wprowadzenie ustawy o dniu wolnym od pracy 12 listopada 2018 r.	BRAK	
241	Budowa placu zabaw przy ul. Sulęcickiej	roboty budowlane	11 DNI	nieprzewidzianych okoliczności + zwłoka wykonawcy	Aneks nr 1 przesunięcie terminu realizacji zadania z powodu nieprzewidzianych okoliczności - magazyn materiałów budowlanych Innego Wykonawcy z Innego placu budowy, Aneks nr 2 - zmniejszenie zakresu umowy w postaci wyłączenia jednego urządzenia z realizacji zadania.	5 500,00	potrącone z faktury
242	Zagospodarowanie terenu zieleni na skarpie między ul. Wróblewskiego a Wyszyńskiego	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
243	Budowa urządzeń podczyszczających ścieki opadowe z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na wylocie WD-4 ze zlewni z ul. Błotnej, Żwirowej, Władysława IV i Ckrzei	roboty budowlane	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	
244	Rewaloryzacja parku Słomiradzkiego w Gorzowie Wlkp.	zaprojektuj i wybuduj	BRAK	konieczność zmiany pozwolenia na budowę i roboty dodatkowe	Aneks nr 1 i 2 przesunięcie terminu z uwagi na konieczność zmiany pozwolenia na budowę i roboty dodatkowe	BRAK	
245	Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303 oraz Okólnej	dokumentacja projektowa	50 DNI	zwłoka wykonawcy	BRAK	430,50	potrącone z faktury