


Gorzów Wlkp., 20 lutego 2019 r.

Robert Surowiec
Radny Rady Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego



20.02.2019
WOR v. Jaki-

Sz. P.
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

upr. KPM
20-02-2019
SzarM

Interpelacja
w sprawie realizacji planu transportowego.

Zwracam się do Pana z interpelacją o podanie rzeczywistego planu realizacji wszystkich inwestycji związanych z planem transportowym.

W odpowiedzi proszę podać koszt już wykonanych inwestycji, określenie które inwestycje są aktualnie realizowane (z określeniem etapu na jakim znajdują się prace), a które ciągle planowane. Proszę również o określenie sposobu finansowania inwestycji z podziałem na środki miasta oraz środki zewnętrzne.

Oczekując odpowiedzi,





**PREZYDENT MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 735 55 00
F: +48 95 735 56 70
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp., 28.02.2019 r.

WIN.V.0003.9.2019.SCZ

07.03.2019
WOR ✓ *[Signature]*

**Robert Surowiec
Radny Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 20.02.2019 r. w sprawie inwestycji realizowanych w ramach zadania pn.: „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” informuję, że:

- 1) obecnie w realizacji jest przebudowa torowiska na ul. Kostrzyńskiej. W lutym 2019 r. Wykonawca robót poinformował o zakończeniu robót umożliwiających przejezdności przez nowe torowisko oraz złożył roszczenie terminowe, w którym wskazuje nowy termin zakończenia całości prac do dnia 26.06.2019 r. Suma poniesionych i planowanych wydatków obejmujących usługi projektowania, nadzoru oraz prace budowlane to obecnie około 20 mln zł brutto. Dofinansowanie inwestycji wynosi około 61% kwoty netto.
- 2) Na etapie przetargu na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej jest inwestycja obejmująca przebudowę ul. Dworcowej. Miasto dotychczas nie poniosło wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego zadania. Koszt koncepcji wspólny z zdaniem budowy węzła przesiadkowego wyniósł 55 000,00 zł brutto.
- 3) na etapie przygotowania dokumentów do przetargu jest procedura wyboru Wykonawcy Dostawcy i Nadzoru Inwestorskiego dla zadania dotyczącego budowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) oraz monitoringu miejskiego. Planowany termin wykonania I etapu SDIP i monitoringu przewidziany jest na I kwartał 2020 r. W związku z prowadzonymi na terenie miasta licznymi remontami ulic, w miejscach w których planowane jest umieszczenie kanalizacji teletechnicznej na potrzeby SDIP celem uniknięcia zniszczenia wykonywanych nawierzchni, roboty ziemne związane z wykonaniem SDIP i monitoringu są zlecane poszczególnym Wykonawcom realizującym przebudowę tych dróg, np. w ramach przebudowy ul. Kostrzyńskiej, w ramach przebudowy peronów przy Pomorskiej, w ramach przebudowy ul. K. Wielkiego. Suma aktualnie poniesionych wydatków

obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na w/w zadaniu wynosi około 320 tys. zł brutto. Dofinansowanie zadania wynosi około 61% kwoty netto.

- 4) Koncepcja na przebudowę deptaka na ul. Chrobrego została dofinansowana w wysokości około 61% kwoty netto. Dokumentacja projektowa przebudowę ul. Chrobrego i Mieszka I została przekazana i obecnie jest na etapie weryfikacji. Koszt wykonania dokumentacji projektowej na tym zadaniu wynosi 1 709 823,00 zł brutto. Złożony został projekt budowlany i wniosek o wydanie decyzji ZRID. Obecnie w przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na roboty budowlane. Na przełomie I i II kwartału 2019 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
- 5) inwestycja obejmująca przebudowę torowiska w ul. Walczaka na odcinku od stacji Shell do Ronda Gdańskiego została zakończona 23.07.2018 r. Suma poniesionych wydatków obejmujących usługi projektowania i nadzoru oraz prace budowlane to 18 852 130,45 zł brutto. Dofinansowanie inwestycji wynosi około 61% kwoty netto.
- 6) Dokumentacja projektowa dot. budowy torowiska tramwajowego na odcinku od ronda Ofiar Katynia do ul. Szarych Szeregów została przekazana i obecnie jest na etapie weryfikacji. Koszt wykonania dokumentacji projektowej na tym zadaniu wynosi 1 291 500,00 zł brutto. Złożony został projekt budowlany i wniosek o wydanie decyzji ZRID. Miasto dotychczas nie poniosło wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego zadania.
- 7) obecnie w realizacji jest inwestycja dot. przebudowy drogi wraz z torowiskiem w ul. Warszawskiej i Sikorskiego. Umowa z Wykonawcą Robót – Konsorcjum firm: TRAKCJA PRKił S.A. i AB Kauno Tiltai została podpisana w dniu 23.01.2018 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 05.02.2018 r. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 19 miesięcy od dnia podpisania umowy, natomiast termin realizacji prac związanych z: kompleksową przebudową drogi wraz z torowiskiem na odcinku od ul. Cichońskiego do ul. Chrobrego wraz ze znajdującym się na danym odcinku deptakiem miejskim, wykonaniem torowiska wraz z siecią trakcyjną na całości inwestycji w sposób umożliwiający przejazd tramwajów, z ewentualną możliwością czasowego wyłączenia z użytkowania poszczególnych przystanków na przedmiotowej trasie wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Obecnie trwa przebudowa ul. Sikorskiego i Warszawskiej na odcinku od ul. Cichońskiego do ul. Dworcowej oraz została wykonana wymiana torowiska na ul. Jancarza. W styczniu 2019 r. Wykonawca robót złożył aktualizację Harmonogramu Robót, uwzględniając roszczenia terminowe, w którym wskazuje nowy termin zakończenia prac związanych z kompleksową przebudową drogi wraz

z torowiskiem na odcinku od ul. Cichońskiego do ul. Chrobrego wraz ze znajdującym się na danym odcinku deptakiem miejskim oraz wykonaniem torowiska wraz z siecią trakcyjną na całości inwestycji w sposób umożliwiający przejazd tramwajów do dnia 16.05.2019 r. Suma poniesionych wydatków obejmujących usługi projektowania i nadzoru oraz prace budowlane to obecnie 8,8 mln zł brutto. Dofinansowanie inwestycji wynosi około 61% kwoty netto kosztów kwalifikowanych.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Agnieszka Surmacz
Zastępca Prezydenta Miasta

Do wiadomości:

1. Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Biuro Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.