



**PREZYDENT MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 735 55 00
F: +48 95 735 56 70
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp. 13 października 2021 r.

WIN.IV.0003.19.2021.AK

21.10.2021
WOR ✓
[Signature]

**Pan Sebastian Pięnkowski
Radny Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego**

W nawiązaniu do zgłoszonej przez Pana interpelacji nr 79/2021 z dnia 21.08.2021 r. dotyczącej przebudowy ul. Spichrzowej uprzejmie informuję, że:

1. Poniesione oraz przewidywane koszty przebudowy ul. Spichrzowej w podziale na etapy wynoszą:
 - Etap I zrealizowano za 4 256 841,30 zł, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2 000 000,00 zł.
 - Etap II (realizacja planowana na 2022 r.) według kosztorysu inwestorskiego wynosić będzie 9 048 076,11 zł, w tym wnioskowana wartość dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 4 449 653,81 zł.
 - Etap III (obecnie trwająca realizacja) - ofertowa wartość inwestycji wynosi 4 448 761,92 zł, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2 195 500,00 zł.

W zakresie robót w I-etapie wykonano przebudowę nawierzchni bitumicznej, chodników, budowę/przebudowę miejsc postojowych wzdłuż drogi, przebudowę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia drogowego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej.

Do zakresu obecnie nowobudowanego odcinka drogi w III-etapie należy wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników, parkingu dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową, wykonanie miejsc postojowych w obszarze istniejącego przystanku kolejowego, budowę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem drogowym oraz budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku.

Planowany zakres prac w II-etapie zawiera, przebudowę nawierzchni bitumicznej, chodników, budowę/przebudowę miejsc postojowych wzdłuż drogi, przebudowę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia drogowego, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Spichrzowej z ul. Chrobrego.

2. Terminy zakończenia robót dla poszczególnych etapów związanych z przebudową ul. Spichrzowej :
 - Etap I został zakończony 23.12.2020 roku.
 - Etap II planowany do realizacji w 2022 r.
 - Etap III jest obecnie realizowany z planowanym terminem zakończenia robót do 23.12.2021 r.
3. W zakresie obecnie realizowanego III-etapu przebudowy ul. Spichrzowej dokonano wycinki 35 szt. drzew i przewidziano nasadzenie zastępcze w ilości 40 szt. drzew oraz 49 szt. krzewów. Podczas realizacji I-etapu przebudowy ul. Spichrzowej usunięto jedno drzewo. Planowana na 2022 rok wycinka w II-etapie inwestycji opiewa na 3 szt. W obu etapach nie przewidziano nasadzeń zastępczych ze względu na brak możliwości umiejscowienia ich w obszarze prowadzonej inwestycji oraz na działkach przyległych.
4. Po zakończeniu III-etapu inwestycji utrzymaniem zieleni będzie zajmować się firma wyłoniona w przetargu.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Szymbankiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta

Rozdzielnik:

1. BPM
2. WOR
3. a/a