



Gorzów Wielkopolski, 11 czerwca 2024 r.

Znak sprawy: WOR-V.0003.70.2024

Sprawę w ZIP prowadzi: Magdalena Marciniak

**Agnieszka Cierach**  
**Radna Miasta**  
**Gorzowa Wielkopolskiego**

Dotyczy zadania: „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową skrzyżowań w ul. Kosynierów Gdyńskich i ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp.” (ul. Roosevelta i ul. Żwirowa)

W odpowiedzi na pytanie, dotyczące postępu prac na skrzyżowaniu ulic Roosevelta/Żwirowa oraz planowanego terminu zakończenia inwestycji, realizowanej na zlecenie miasta przez spółkę Gorzowskie Inwestycje Miejskie, uprzejmie informuję, iż w ostatnim czasie wykonawca zrealizował prace polegające na:

- ułożeniu projektowanych kabli SN, wykonaniu muf i usunięciu kolizji,
- robotach br. oświetleniowej – roboty realizowane przez Enea Oświetlenie,
- wykonywaniu robót branży teletechnicznej (kanały technologiczne, przepusty),
- robotach br. sygnalizacyjnej,
- robotach br. kanalizacyjnej – wykonanie projektowanych przykanalików i wpustów
- robotach br. drogowej:
  - projektowane krawężniki i obrzeża
  - projektowane poszerzenia i wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni
  - podbudowy chodnika i częściowo ułożenie nawierzchni z kostki
  - wykonanie podbudowy bitumicznej w miejscach pełnej konstrukcji
  - ułożenie siatki szklano-węglowej
  - wykonanie warstwy wiążącej w całym zakresie wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu



Prace są prowadzone zgodnie obowiązującym harmonogramem robót. Aktualnie rozwiązywane są kwestie kolizji z siecią gazową, która nie wpływa na termin zakończenia inwestycji. Zgodnie z umową, wykonawcą na zrealizowanie prac, ma czas do połowy września br. Priorytetem jest, aby niezwłocznie, po zrealizowaniu robót zasadniczych w jezdni puścić ruch i skupić się na pracach brukarskich i wykończeniowych.

**Z up. Prezydenta Miasta**

Zastępca Prezydenta Miasta

Iwona Olek

/podpis elektroniczny/

