

**PREZYDENT MIASTA  
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**Urząd Miasta  
ul. Sikorskiego 4  
66-400 Gorzów Wlkp.T: +48 95 735 55 00  
F: +48 95 735 56 70  
E: kancelaria@um.gorzow.pl  
I: www.gorzow.pl

WIN.IV.0003.5.2022.MKO

*um. gorz. 2022*

Gorzów Wlkp., 28.02.2022 r.

**Radna Rady Miasta  
Gorzowa Wielkopolskiego  
Paulina Szymotowicz**

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 01.02.2022 r. informuję, iż inwestycja prowadzona w rejonie ul. Żwirowej obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej, Bazaltowej, Owocowej, Świerkowej oraz Kiemliczów wraz z odtworzeniem nawierzchni. W związku z powyższym roboty budowlane prowadzone są w różnych miejscach inwestycji. Jednocześnie Wykonawca robót prowadzi prace dostosowując się do aktualnych warunków pogodowych. Niesprzyjający obecnie okres zimowy i panujące warunki atmosferyczne utrudniają płynne prowadzenie prac. W wyniku prowadzenia prac zarówno projektowych jak i budowlanych pojawiła się konieczność wykonania robót dodatkowych takich jak: poszerzenie ul. Bazaltowej, Owocowej, zjazdy w ul. Kiemliczów oraz dodatkowe wpusty w ul. Żwirowej służące odwodnieniu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku prowadzonych prac co spowodowało wydłużenie terminu realizacji zadania. Dodatkowo opóźnienia dostaw materiałów i absencja pracowników spowodowana globalną sytuacją związaną z COVID-19 opóźniły rozpoczęcie prac odtworzeniowych nawierzchni ulic. Przewidywany przez Wykonawcę termin zakończenia prac to przełom kwietnia i maja br.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Jacek Szymankiewicz*  
Zastępca Prezydenta Miasta

Otrzymują:

1. adresat
2. Biuro Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Wydział Organizacyjny
4. a/a