

**PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA**

**MODUŁ** inż. Nelia Jurasik

66-300 Międzyrzecz ul. Moniuszki 4 tel. 095 741 23 17

czenia przed dostępem osób postronnych .

**5. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych ,określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia**

Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ludzi pracujących na wysokości pow. 5,0m co wystąpi przy renowacji elewacji i remoncie dachu.

**6. informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych ,stosownie do rodzaju zagrożenia.**

Przejścia i drogi komunikacyjne wokół rusztowań wydzielić poza strefą narażoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Strefy zagrożone wokół rusztowań-oznakować ostrzegawczo taśmami i tablicami .

**7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych ,w tym:**

Do prac szczególnie niebezpiecznych przy realizacji obiektu należy zaliczyć prace na wysokości powyżej 5,0m nad terenem. Przed przystąpieniem do tego etapu realizacji inwestycji ludzi należy przeszkolić pod tym kątem i uczulić na grożące im niebezpieczeństwa.

Informację o przeprowadzonym szkoleniu wpisać do stosownych dokumentów.

**a/ określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,**

W sytuacjach wystąpienia zagrożenia lub awarii wstrzymać