

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:	ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 132 Z DROGĄ GMINNĄ NR 103910F (UL. KOŃCOWA) POPRZECZ BUDOWĘ NOWEGO WLOTU NA RONDZIE WATYKAŃSKIM W WITNICY
ADRES:	WITNICA, RONDO WATYKAŃSKIE, UL. KOŃCOWA dz. nr: 400/2, 421/3, 425/1, 425/2, 426/2, 426/4, 910/1, 913/2, 913/4, 918/1, 923/22 – obręb 0006 Witnica – jednostka ewidencyjna 080107_4 Miasto Witnica
INWESTOR:	GMINA WITNICA ul. KRN 6, 66-460 WITNICA

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Jarosław Nowicki	09.2016r.	

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz.U. 2003; nr 120 poz.1126 z późn. zm.]*
- *Projekt budowlany : Sieć kanalizacji deszczowej*

ZAKRES ROBÓT – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

- *Wykonanie zaplecza budowy*
- *Wytyczenie trasy projektowanej sieci*
- *Wykonanie wykopu*
- *Dowóz i rozładunek rur, studzienek, urządzeń do ułożenia w wykopie*
- *Ułożenie i montaż rur, studzienek oraz urządzeń sanitarnych*
- *Próba kanalizacji na eksfiltrację i infiltrację*
- *Domiar geodezyjny*
- *Zasyпка wykopu; zagęszczanie*
- *Demontaż zaplecza budowy z robotami porządkowymi*

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH :

- *Droga miejska*
- *Podziemne uzbrojenie w pasie drogowym i poza pasem drogowym:*
 - *kable teletechniczne*
 - *kable elektroenergetyczne średniego i wysokiego napięcia*
 - *gaz średniego ciśnienia*

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

ujęto w pkt 2

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W CZASIE REALIZACJI ROBÓT NA TERENIE BUDOWY

- *Pojazdy mechaniczne będące w ruchu na czynnej drodze miejskiej*
- *Praca sprzętu mechanicznego (samochody wywrotki, koparki, dźwigi, agregaty prądotwórcze).*
- *Osunięcie ścian wykopów, podtopienie wykopów*
- *Porażenie prądem elektrycznym od zasilania urządzeń i elektronarzędzi użytych w robotach budowlanych*

SPOSODY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIENIE NIEBEZPIECZNYCH

- *Nie występują*

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W MIEJSCACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIĘDZTWIE

- *Nie występują*

INNE ZAPOBIEGAWCZE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

- *Wyznaczenie stref poruszania się pracowników wzdłuż pasa drogowego*
- *Projekt organizacji ruchu [przedstawić i uzgodnić z zarządcą drogi]*

- Ciągła kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na urządzenia z napędem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem przed porażeniem.
- Wyznaczenie właściwych stref pracy sprzętu mechanicznego (samochody wywrotki, koparki, dźwigi, agregaty prądotwórcze).
- Wyznaczenie pól oddziaływania dźwigów przy rozładunku; załadunku i opuszczaniu rur do wykopu.
- Ochrona przed zawilgoceniem sprzętu o zasilaniu elektrycznym.
- Sukcesywne głębienie i poszerzanie wykopów.
- Sytuowanie koparki, dźwigu i środków transportu poza klinem odłamu gruntu.
- Zejścia do wykopów nie rzadziej niż co 20 m, a w strefie pracy zapewniona drabina ewakuacyjna.