



Wygrodzenie frontu robót prowadzić w taki sposób, aby był możliwy przejazd o szerokości min. 2,5m

PARAMETRY DROGI:

- droga powiatowa nr 1218F,
- istniejąca naw. kamień polny,
- szerokość jezdnii 5-5,5m,
- pobocza gruntowe,
- spadki poprzeczne - daszkowe, jednostronne, -KR3,
- Prace prowadzić w taki sposób, aby umożliwiony był dojazd do posesji.
- Nie składować na jezdni maszyn, urobku, materiałów budowlanych.
- w razie trudności dodatkowo udostępnić przejście pieszym w postaci kładek dla pieszych U-28,
- dokładnie zabezpieczyć pozostawione po za godzinami pracy wykopy na drodze dla pieszych i rowerów,
- wszystkie znaki pionowe umieszczono na wysokość 2,20m od powierzchni chodnika i odsunięte od krawędzi jezdni na odległość 0,5m.
- droga z kamienia polnego - brak oznakowania poziomego i pionowego

UWAGA:

Na całości opracowania, wzdłuż prowadzonych prac należy ustawić tablice prowadzące U-21a/b co 5-10m

Na całości opracowania, wzdłuż prowadzonych prac należy ustawić tablice prowadzące U-21a/b co 5-10m

ETAP II - zakres prac:

- profilowanie podbudowy
- trzymanie projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych,
- wykonanie warstwy asfaltowej, profilującej
- wykonanie warstwy szkieletowej (organizacja prac przy ręcznym kietowaniu rubelem)

LEGENDA:

- zakres prowadzenia prac drogowych,
- tymczasowe oznakowanie pionowe,



ZESPÓŁ PROJEKTOWO-NADZORCZY BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
 TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELEK@PROGAMP.PL NIP: 973-084-59-21

Objekt: TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1218F
 W M. RZECZYCA, POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI

Przedmiot: SCHEMAT ZABEZPIECZENIA PRAC
 ETAP I

Uprawnienia:	Skala:
Specialność	Numer
Podpis	Data
Opracował:	mgr inż. P. Ratus
drogi	LS/006/06/000/10
	01/2016